

#iOPA

ÍNDICE DE OBRA PÚBLICA ABIERTA
SINALOA 2015

Cinco compromisos para reducir la opacidad
y la corrupción en las contrataciones de obra
pública del Gobierno de Sinaloa.



iniciativa
sinaloa

CENTRO
CIUDADANO DE
INVESTIGACIÓN

#iOPA
Índice de Obra Pública Abierta, Sinaloa 2015

Cinco compromisos para reducir la opacidad
y la corrupción en las contrataciones de obra pública
del Gobierno de Sinaloa

#iOPA

Índice de Obra Pública Abierta, Sinaloa 2015
Cinco compromisos para reducir la opacidad y
la corrupción en las contrataciones de obra pública
del Gobierno de Sinaloa

Autores

Francisco Cuamea y Silber Meza

Editora

Norma Sánchez

Diseño Editorial

Rey Caimán

AGRADECIMIENTOS:

Agradecemos a Samuel Campos Velarde, ex presidente de Coparmex y ex integrante del Consejo Ciudadano Sinaloense para la Vigilancia y la Transparencia, y a Aureliano Félix Díaz, empresario de la construcción y ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Culiacán, por su tiempo y disposición para la revisión de este texto y sus valiosas observaciones antes de ser impreso.

Incentivamos su reproducción y agradecemos se cite la fuente.

© 2015 Iniciativa Sinaloa, A.C.

Tel. (667) 716 0197

Av. Álvaro Obregón 623, Local 11,
Col. Centro, 80000 Sinaloa, México.

contacto@iniciativasinaloa.org.mx

www.iniciativasinaloa.org.mx

Sinaloa, México, enero de 2016

Índice

- 7 PRÓLOGO**
- 9 INTRODUCCIÓN**
- 11 APARTADO UNO: ÍNDICE DE OBRA PÚBLICA ABIERTA, SINALOA 2015**
 - 11. ¿Qué es el #iOPA?
 - 12. Metodología
 - 15. Asignación de calificaciones
 - 16. Recursos de revisión y quejas
 - 18. Principales hallazgos
 - 21. Subíndice "Información Mínima de oficio"
 - 25. Subíndice "Principio de Máxima publicidad"
 - 29. Subíndice "Compranet Proactivo"
 - 32. Resultados finales
- 34 APARTADO DOS: ANÁLISIS DEL GASTO EN OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DE SINALOA**
 - 36. Obras sin planeación
 - 38. La Academia de Beisbol
 - 40. El Sistema Estatal de Seguridad Pública
 - 42. La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)
 - 45. El DIF Sinaloa
 - 47. Obras de dependencias desconocidas
- 49 CONCLUSIONES HACIA UN GOBIERNO ABIERTO**
 - 49. Cinco compromisos para reducir la opacidad y la corrupción en las contrataciones de obra pública del Gobierno de Sinaloa
- 52 ANEXOS**

Prólogo

Obra pública. De tanto escuchar este par de palabras han ido perdiendo su significado original.

Hoy confundimos lo público con el trabajo de gobierno, y este extraordinario concepto se ha transformado en referencia a contratos que pagan favores, deuda pública onerosa, retrasos en los pagos a proveedores y, más recientemente, en sinónimo de corrupción, enriquecimiento ilícito y pobre calidad en materiales y acabados.

La obra pública nos pertenece a todos y la construimos todos. Se hace obra pública con nuestra riqueza petrolera o con el pago de nuestros impuestos.

La levantan empresas que son fuente de trabajo para muchos mexicanos. Se planifica para atender demandas sociales y colectivas, todas aquellas que no puede resolver por sí mismo el mercado.

La obra pública debe ser sinónimo de acción colectiva y sus beneficios, indudablemente, sociales. Por eso, cuando la obra pública se confunde con la aparente generosidad del gobernante, su razón de ser se ha perdido.

El alcalde no hizo posible la obra pública; la obra pública es posible porque somos una sociedad responsable más allá de nuestros intereses privados.

El gobernador no ha construido el camino o la escuela, sino la fuerza de una comunidad empeñada en resolver los problemas compartidos.

Sin una sociedad generosa que ponga impuestos al servicio de lo colectivo, habría inversiones sólo en donde hubiera retornos financieros y todos los parques, caminos, puentes, escuelas, serían privados.

La obra pública refleja el valor del Estado en la solución de los problemas colectivos y, por eso, abusar de ella es mucho más que desviar el dinero.

Cuando la obra pública es vista como negocio privado, los gobiernos atentan contra todos nosotros. Cuando la obra pública sólo sirve a los intereses de unos cuantos, pierde sentido y vigencia y refuerza la desconfianza en las instituciones públicas.

Hay que hacer que la obra pública recobre su sentido original de bien colectivo y este índice es una forma de ayudar a hacerlo.

Al acercar este tema al concepto de Gobierno Abierto, un hospital deja de ser gu-

bernamental para volver a ser público. Deja de ser el “negocito privado” del servidor público y recobra su sentido social.

Abrir la obra pública al escrutinio de todos los miembros de su comunidad es asegurar que sus beneficios se transformen en empleos, ingresos, espacios públicos y mayor calidad de vida para todos.

El Índice de Obra Pública Abierta es pionero en el país y, como toda innovación, irá cambiando con los años. Es un instrumento para devolver a lo público lo que nunca debió dejar de serlo y para asegurar que las inversiones de todos sean realmente en beneficio de todos.

Los componentes del índice ayudan a entender mejor el ejercicio del gasto y la racionalidad gubernamental. Y aunque ahora se limita a las inversiones hechas en Cuiliacán, su alcance claramente se ampliará hacia otros puntos cardinales.

Demos la bienvenida a este índice que busca que la obra pública regrese a ser la obra colectiva más importante para todos.

EDUARDO BOHÓRQUEZ
Director General de Transparencia Mexicana

Introducción

El Índice de Obra Pública Abierta (#iOPA) es el resultado de un trabajo de investigación de Iniciativa Sinaloa que busca impulsar un camino hacia la gestión de un Gobierno Abierto desde las administraciones públicas estatal y municipales.

Nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Qué tan accesible es para el ciudadano la información sobre contratos de obras públicas en Sinaloa? ¿Qué tan confiable es la información a la mano? ¿Qué tan útiles son las obras realizadas?

El objetivo del #iOPA es convertirse en una herramienta para medir el efectivo acceso a la información referente al gasto en infraestructura; no es una estrategia de denuncia de corrupción ni tampoco revela desviación de recursos públicos en favor de particulares.

Consideramos que este estudio fomenta la participación ciudadana, ya que invita a conocer y a monitorear el cumplimiento de las responsabilidades de nuestras autoridades.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la contratación pública, donde entra la inversión en infraestructura, es la actividad gubernamental más vulnerable a “prácticas lejanas a la integridad en el manejo de los recursos públicos”¹, es decir, a la corrupción.

La OCDE describe que **“la contratación pública plantea diversas oportunidades para que tanto los agentes públicos como privados desvíen fondos para la consecución de ganancias particulares”**.

Actualmente, México preside la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), una iniciativa que busca que los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos, lo cual, a su vez, implica que éstos se interesen en los temas públicos.

Aunque es un proyecto internacional, la AGA también persigue que los gobiernos locales, estatales y municipales, así como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, adopten proactivamente compromisos creados, implementados y supervisados en

¹ <http://www.oecd.org/fr/gov/ethique/38947794.pdf>

conjunto con la sociedad civil.

En México se desarrolló un plan de acción entre los ciudadanos organizados y el gobierno para el periodo 2013-2015, que incluye cinco grandes objetivos para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la consolidación de un México Abierto. Los objetivos, son: Gobierno centrado en la ciudadanía, Presupuesto abierto y participativo, Datos abiertos para el desarrollo, Empoderamiento y participación ciudadana, y Gobernanza de recursos naturales. De estos cinco grandes objetivos derivaron 26 compromisos que asumió el Gobierno federal y de cuyo cumplimiento están ocupados funcionarios y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs).

Varios estados del país se han sumado ya a este proyecto a través de convenios firmados entre órganos de transparencia y organizaciones civiles. Hasta el mes de diciembre del 2015, Sinaloa no lo había hecho.

Un primer paso que aporta nuestra organización civil para tomar el camino hacia un Gobierno Abierto en Sinaloa es el #iOPA, el cual, por esta vez primera, se delimitó a medir la accesibilidad de la **información del ejercicio del gasto en obras** ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa en el municipio de Culiacán durante el año 2014.

En Iniciativa Sinaloa esperamos que este ejercicio, que representa una pequeña muestra de todo el universo del gasto en obra pública que se realiza en Sinaloa, sirva para evidenciar las fallas y motivar a la sociedad organizada (medios de comunicación, cámaras, colegios, organismos, universidades) a exigirle a nuestros gobiernos el fortalecimiento de nuestras instituciones públicas a través de prácticas más transparentes y honestas.

Índice de Obra Pública Abierta, Sinaloa 2015

APARTADO UNO

¿QUÉ ES EL #iOPA?

El Índice de Obra Pública Abierta, #iOPA, es un **sencillo instrumento para verificar qué tan accesible es para el ciudadano la información sobre las contrataciones de infraestructura física en Sinaloa.**

La premisa es la siguiente: Antes de saber qué hay en el fondo de la caja, debemos saber qué tan fácil o difícil es abrirla.

¿Qué tan rígida es la tapa de la caja que guarda la documentación de la obra pública en poder del Gobierno de Sinaloa? ¿Puede abrirse en el primer intento, hay que dar un duro tirón o golpear con cincel y martillo para poder conocer qué hay dentro y, entonces sí, revisar que todo esté en regla?

Por tratarse de un instrumento útil al ciudadano, el Acceso a la Información Pública es un derecho más apegado a la argumentación informal que a oraciones complicadas.

Por ejemplo, para los recursos de revisión que se interpongan ante el órgano garante, la Tesis Aislada 2009643 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dice que "no debe exigirse al particular el uso de expresiones sacramentales o de formalidades innecesarias o exageradas, ya que en materia administrativa rige el principio de informalidad de los recursos".

Así, los resultados que arroja el #iOPA buscan impulsar contrataciones más "abiertas" desde las administraciones estatal y municipales, que se reflejen en inversiones más transparentes y útiles para los ciudadanos.

METODOLOGÍA

El #iOPA está constituido por tres subíndices que, en conjunto, **miden la accesibilidad de la información sobre los contratos de obra pública ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa en el municipio de Culiacán durante el 2014.**

De todo el amplio universo de inversiones que realizan las dependencias públicas facultadas para contratar obra, este ejercicio se centró en una sola dependencia ejecutora, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (en adelante SDUOP), así como en un solo municipio, la capital Culiacán, esto con el fin de focalizar el diagnóstico en una de las entidades públicas más importantes del Gobierno estatal.

Una de las primeras preguntas planteadas fue: ¿Cuántas y cuáles obras públicas ejecutó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en Culiacán durante 2014?

De esta manera, Iniciativa Sinaloa inscribió, previamente, una solicitud de información a través del sistema Infomex Sinaloa² para que el Gobierno de Sinaloa transparentara el Plan Anual de Obra Pública, documento que aglutina el ejercicio del gasto en infraestructura solicitado por cada una de las dependencias de la administración pública estatal y que forma parte del proceso de planeación, programación y presupuestación.

Enseguida se describen los tres subíndices que componen el #iOPA:

1. Subíndice “Información Mínima de Oficio”: mide la accesibilidad a la información y documentación de obra pública que las entidades están obligadas a difundir en sus propios portales de internet, sin que medie solicitud formal (escrita) de un ciudadano.

Tales obligaciones se encuentran contenidas en los Artículos 9, 10, 12, 13 y 14 de la Ley para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (LAIPES).

“La información a que se refiere este artículo estará disponible de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad”, obliga el artículo 9 de la LAIPES.

Durante los días 20 y 21 de septiembre se revisó el sitio web de la SDUOP, cuya dirección electrónica es http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=155&Itemid=283. El objetivo fue conocer su nivel de cumplimiento, es decir, su compromiso con la transparencia y el acceso a la información, así como de rendición de cuentas.

La metodología de puntuación fue la siguiente: se asignó una calificación de 1 o 0 a cada cumplimiento de las fracciones de los artículos antes mencionados, después

² Infomex es la herramienta digital a través de la cual los ciudadanos podemos solicitar información sobre el gasto público, principalmente, a nuestros gobiernos.

se sumaron y se dividieron para obtener un porcentaje que se convirtió en una calificación que podía ir de 0 a 10. Fueron determinados, además, un par de criterios que se consideraron necesarios para una eficaz medición:

- a) Cuando un artículo o fracción incluía varias obligaciones relevantes se calificaron por separado.
- b) Cuando hubo cumplimientos parciales pero importantes, o fuera de los tiempos de ley, se calificó con un valor de 0,5.

Revisar el cumplimiento de las obligaciones mínima de ley de la SDUOP fue un paso importante para este ejercicio, debido a que en Iniciativa Sinaloa partimos de que el cumplimiento de las obligaciones de ley por parte de nuestros gobiernos es un primer paso para que se pueda hablar de transparencia y rendición de cuentas.

2. Subíndice “Principio de Máxima Publicidad”: calcula el nivel de accesibilidad del ciudadano a la información requerida a través de solicitudes vía Infomex Sinaloa, la herramienta digital para acceder a la información pública.

De acuerdo con el Artículo 2 de la LAIPES, “en el ejercicio del derecho de acceso a la información, se deberá favorecer el principio de máxima publicidad”.

Éste sirve para que, al momento de que la autoridad decida la entrega o negativa de la información, el servidor público siempre se incline hacia la mayor apertura posible, con la excepción fundamentada de la reserva de los datos personales.

Para la construcción de este subíndice se inscribieron nueve solicitudes de información a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), planteadas a partir de la revisión de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Sinaloa, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y del Manual de Procedimientos de Supervisión y Control de Obras Públicas, entre otras disposiciones normativas, como el Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Las solicitudes se hicieron el 4 de marzo de 2015 y estuvieron delimitadas al ejercicio del gasto en infraestructura ejecutado en Culiacán por la SDUOP durante 2014.

También se hicieron peticiones de documentación de alcance estatal, como son las establecidas en el Plan Anual de Obra, el presupuesto aprobado y ejercido, así como las solicitudes que hacen las propias dependencias del gobierno estatal para la realización de proyectos de obra.

Las solicitudes de información que sirvieron de base para este estudio se presentaron así, textualmente:

1. **“Relación de obras públicas contratadas,** incluyendo identificación precisa del contrato; monto aprobado y monto pagado; nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato; plazo para su cumplimiento, mecanismos de participación ciuda-

dana; ubicación de la obra y descripción; e identificación del órgano público ordenador de la obra”.

2. **“Total del presupuesto aprobado, modificado y ejercido para la contratación de obra pública.** Desagregar por órgano público ordenador de la obra, municipios y número de clasificación de cada obra en el Presupuesto de Egresos para 2014”.
3. “Copia digital del documento formal de todas y cada una de las **solicitudes de obra pública presentadas por las dependencias estatales u órganos públicos** ordenadores para el año 2014”.
4. “Copia digital de los **proyectos ejecutivos** que sustenten la solicitud de todas y cada una de las obras que se contrataron para Culiacán del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, incluyendo el órgano público ordenador que solicitó la obra”.
5. “Copia digital de todos y cada uno de los **contratos** firmados del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2014, para realizar y/o ejecutar presupuesto para obra pública en Culiacán”.
6. “Copia digital de los **convenios de ampliación** que se hayan firmado para las obras públicas correspondientes a Culiacán, del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014”.
7. “Relación de **sanciones aplicadas por incumplimiento** de obligaciones a la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, especificando causa, tipo de sanción y nombre del servidor público o proveedor sancionado. Adjuntar copia digital del documento comprobatorio y desglosar la información por año: 2011, 2012, 2013 y 2014”.
8. Copia digital de los **dictámenes de auditoría** realizados del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, con base en el Manual de Procedimientos de Atención y Seguimiento a Auditorías Practicadas por los Órganos de Fiscalización.
9. Resultados del **indicador de observaciones solventadas** sobre el número de observaciones del periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, con base en el Manual de Procedimientos de Atención y Seguimiento a Auditorías Practicadas por los Órganos de Fiscalización.

3. Subíndice “Compranet Proactivo”: mide el nivel de publicidad de información de los contratos a través de la plataforma Compranet, el sistema electrónico de la Secretaría de la Función Pública para transparentar los procesos de contratación de servicios, bienes, arrendamientos y obra pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Sinaloa el 17 de octubre de 2012, el “Acuerdo” firmado entre el Ejecutivo de Sinaloa y el Ejecutivo federal —denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción”—, obliga al Gobierno de esta entidad, entre otras cosas, a operar el sistema electrónico “Compranet”.


“Consolidar, con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública, la operación del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas servicios relacionados con las mismas denominado “Compranet”, para garantizar la aplicación transparente de los recursos públicos; difundir los procedimientos de contratación, los resultados de los mismos (fallos), el origen y destino de los recursos públicos, los bienes, servicios y obras públicas que se están realizando con los recursos federales, y demás trámites relacionados con la participación del nivel estatal en contrataciones públicas”, establece el Acuerdo.

Aunque esta investigación se centra en una dependencia estatal, la mayor parte de las inversiones hechas por el Gobierno de Sinaloa en 2014 involucran recursos federales, motivo por el cual se determinó incluir este apartado en el diagnóstico.

Para el subíndice “Compranet Proactivo” se revisó el portal electrónico con el fin de medir el nivel de transparencia de los procesos de contratación ejecutados en 2014 en el municipio de Culiacán por la SDUOP.

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES

Para una mejor lectura del nivel de accesibilidad a la información de obra pública, se estableció una escala del 0 al 10 como se muestra en la siguiente barra:



Para medir el nivel de accesibilidad final se utilizó el método binario 1/0, el cual se construyó sumando los puntos de los tres subíndices y el resultado fue dividido entre el total. Es decir:

A: Suma de puntos obtenidos por los tres subíndices.

B: Total de puntos disponibles entre los tres subíndices.

C: #iOPA (Calificación).

$$A/B=x*10=\#iOPA (C)$$

Además del Índice de Obra Pública Abierta, Sinaloa 2015, el estudio que aquí se presenta incluye un segundo apartado que contiene un análisis del gasto de cada una de las 35 obras contratadas por el Gobierno de Sinaloa en Culiacán, en 2014.

Este análisis se realiza a la luz de los siguientes principios normativos: la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, así como del Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuesto y de las buenas prácticas de integridad que recomiendan organismos internacionales, como la OCDE.

Así, este diagnóstico se compone de dos apartados, el primero denominado Índice de Obra Pública Abierta, Sinaloa 2015, y el segundo es el Análisis del Gasto en Obra Pública del Gobierno de Sinaloa.

RECURSOS DE REVISIÓN Y QUEJAS

Tras la revisión de las respuestas a las nueve solicitudes de información pública que se hicieron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Sinaloa (para el subíndice “Principio de Máxima Publicidad”), se decidió interponer siete recursos de revisión ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP)³, por insatisfacción en la calidad de las mismas.

El recurso de revisión y la queja son herramientas que tenemos los ciudadanos —de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa— para inconformarnos cuando consideramos limitado nuestro derecho de acceso a la información. Se presenta contra la dependencia pública que limita el derecho constitucional de Acceso, cuando se le solicita información pública; se hace a través del órgano garante de transparencia y es la Ley de Acceso a la Información la que lo regula.

Tabla 1.
Recursos de
revisión
presentados
y respuesta de
la dependencia
(SDUOP)

Folio del recurso	¿Qué se solicitó?	Respuesta de la CEAIP (órgano autónomo)	¿Entregó la SDUOP la información?
4715	Relación de obras	Ordena a la SDUOP entregar la información	Sí
4915	Presupuesto aprobado, modificado y ejercido	Ordena a la SDUOP entregar la información	Sí
4815	Solicitudes de obra por dependencia solicitante	Ordena a la SDUOP entregar la información	Sí
5015	Proyectos ejecutivos	Ordena a la SDUOP entregar la información	No, ratificó la RESERVA.

³ La CEAIP es el órgano público autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos sinaloenses. Está integrado por tres comisionados responsables de coordinar los trabajos para hacer efectiva tal garantía constitucional.

ÍNDICE DE OBRA PÚBLICA ABIERTA, SINALOA 2015, APARTADO UNO

Folio del recurso	¿Qué se solicitó?	Respuesta de la CEAIP (órgano autónomo)	¿Entregó la SDUOP la información?
5115	Contratos	Ordena a la SDUOP entregar la información	Sí
5215	Convenios de ampliación	Ordena a la SDUOP entregar la información	Sí
5315	Dictámenes de auditoría	Ordena a la SDUOP entregar la información	No, ratificó la INEXISTENCIA.

Fuente: Datos propios con información obtenida vía Infomex.

Como puede observarse, de los siete recursos de revisión presentados, la CEAIP (órgano garante) resolvió el total a favor de Iniciativa Sinaloa, ordenando a la SDUOP entregar la información.

La Secretaría atendió cinco de ellos, entregando la información en formato digital, incluso, por la que pretendió cobrar cerca de 10 mil pesos por copias, esto es, por los Contratos de Obra Pública para el municipio de Culiacán en 2014 (folio 00005115).

Para el caso de los Dictámenes de auditoría, la SDUOP ratificó la inexistencia de la información e Iniciativa Sinaloa aceptó la respuesta.

Respecto a la solicitud de los Proyectos Ejecutivos del total de obras contratadas en 2014 para Culiacán, la Secretaría mantuvo la **RESERVA** de la documentación, bajo el argumento de que las obras no habían sido concluidas (Anexo 1).

Ante ello, Iniciativa Sinaloa recurrió a la segunda herramienta legal para hacer que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas entregara la información: la queja (la cual se presenta si el recurso de revisión no es suficiente para que la dependencia transparente la información).

Tras presentar la queja contra esa Secretaría, el 3 de julio de 2015, el pleno de la CEAIP resolvió ordenar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la entrega de los proyectos ejecutivos solicitados desde cuatro meses atrás.

El 14 de julio, la Secretaría modificó su respuesta y entregó la liga del sistema digital Compranet, asegurando que ahí se encontraba la información.

“Se informa que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de toda la secretaría, me permito informarle que dicha información se encuentra publicada en el portal oficial en internet de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal que se muestra a continuación: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html>”, fue textualmente su respuesta.

Al cotejar en Compranet, los resultados no fueron del todo favorables, como se verá más adelante.

PRINCIPALES HALLAZGOS

El Plan Anual de Obra Pública 2014 (en adelante PAOP) de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa incluyó 138 obras para el estado que significaron un monto total presupuestado de mil 367 millones 703 mil 323 pesos.

De esas 138 obras, se desprenden para Culiacán 30 inversiones en infraestructura que sumaron 288 millones 616 mil 31 pesos.

Sin embargo, en la relación de contratos difundida en transparenciasinaloa.gob.mx, aparecen cuatro obras más que no están incluidas en el Plan Anual de Obra Pública 2014 de la SDUOP y cuyo monto de inversión asciende a 10 millones 531 mil 400 pesos.

Además, en el mismo portal de Gobierno de Sinaloa se encontró un contrato más que no está registrado en el PAOP ni en el apartado de Información Mínima de Oficio que debe divulgar el Gobierno por obligación legal.

Este último contrato corresponde al "Retiro de escombros, complemento de terracería y trabajo complementarios, en la Academia de Beisbol" de Culiacán, cuyo monto presupuestado asciende a 3 millones 96 mil 548 pesos.

De acuerdo a los datos obtenidos, partimos de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa planeó para el 2014 en Culiacán un total de 35 obras para las que se presupuestaron 302 millones 243 mil 980 pesos de inversión.

Tabla 2.
Relación de 35 obras contratadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa en 2014 en Culiacán.

Obra	Inversión presupuestada
Suministro e instalación de equipos eléctricos en el edificio del C3 (Subcentro Estatal de Evaluación y Control de Confianza).	\$ 2 177 229,98
Construcción para terminación de obras: 1.- Voz y datos; 2.- Enlace fibra óptica y 3.- Seguridad en Academia de Beisbol.	\$ 2 173 244,60
Construcción para terminación de obras: 1.- Rampa de Acceso a Campo #1; 2.- Descarga pluvial; 3.- Puerta en barda campo #2; 4.- Barda tubular, junto a edificio de academia; 5.- Barda tubular, estacionamiento sur (1ra. sección); 6.- Barda tubular, estacionamiento sur (2da. sección); 7.- Portones en barda tubular, estacionamiento norte; 8.- Rehabilitación de vitapista; 9.- Caseta de control en estacionamiento sur y 10.- Jardinería, en Academia de Beisbol.	\$ 2 061 343,59
Construcción para terminación de obras: 1.- Muro de identidad; 2.-Terraza con block; 3.- Construcción de Cerca de malla ciclónica y 4.- dog-out, en Academia de Beisbol.	\$ 2 061 121,80
Construcción para terminación de obras: 1.-Tablero para circuito general para transformadores de 225kv; 2.- Media tensión campo #1; 3.- Media tensión campo #2; 4. Media tensión campos infields #1 y #2; 5.- Faltantes de agua potable; 6.- Red de riego y 7.- Velaría en Academia de Beisbol.	\$ 1 994 456,87
Construcción para terminación de obras: 1.- Plaza en snack bola rápida; 2.-Modificación a backstop y 3.-Pagos a CFE, en Academia de Beisbol.	\$ 1 346 038,78

ÍNDICE DE OBRA PÚBLICA ABIERTA, SINALOA 2015, APARTADO UNO

Obra	Inversión presupuestada
Ampliación de salón de usos múltiples en el Centro de Internamiento para Adolescentes (CIPA).	\$ 1 114 325,88
Trabajos para dar elevación (Altura) a barda perimetral en el Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude).	\$ 3 365 143,00
Suministro, instalación y puesta en marcha de planta eléctrica de emergencia de 200 kw. y transformador de 500 kva., en el área de subestación principal en el interior del Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude).	\$ 1 345 426,78
Construcción de Parque Temático (3ra. Etapa).	\$ 89 465 763,28
Ampliación y terminación del área de huella balística (4 cubículos de trabajo, baños generales y área común) en el edificio del Ibis (Laboratorio de Huella Balística).	\$ 500 000,00
Pavimentación con concreto asfáltico del blvd. Miguel Tamayo—tramo Hospital de la Mujer a Carretera a Culiacancito.	\$ 36 490 270,81
Pavimentación con concreto asfáltico del blvd. Las Torres—tramo entre Av. Álvaro Obregón y Calle 21 de Marzo.	\$ 18 935 152,82
Construcción de Puente Blanco en el cruce Paseo Niños Héroes y Calzada Recursos Hidráulicos.	\$ 37 196 105,69
Ampliación de laboratorio de investigación criminalística y servicios periciales que contempla 4 cubículos de trabajo, área de fotografía, baños generales, escalera, cableado estructurado y barda perimetral con portón de acceso.	\$ 1 800 000,00
Mejoramiento del área donde se ubicará el laboratorio de genética forense, incluye: Demolición de piso, tablarroca y muros, instalación de cerámica antibacterial en piso y lambrines, plafonrigido, divisiones de aluminio y cristal, fabricación de mesas de trabajo y baños generales.	\$ 2 500 000,00
Ampliación del área del edificio de la Unidad Antisecuestros, que contempla la Coordinación General de Inteligencia y Tecnología de Investigación, Fuerza y Reacción Inmediata, Administrativa, Psicológica, Seguridad del Edificio, áreas comunes y celdas en su primera etapa; con domicilio en Av. Federalismo, No. 823 sur, Col. Recursos Hidráulicos.	\$ 5 000 000,00
Construcción de bodega de equipamiento en el C-4, al interior de las instalaciones del complejo de seguridad de la Secretaría de Seguridad.	\$ 526 779,89
Suministro e instalación de un sistema de iluminación del campo de atletismo —Primera etapa— en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública.	\$ 700 000,00
Terminación de edificio de gimnasio y salón polivalente en el asilo de ancianos.	\$ 1 637 460,50
Terminación de obra exterior en gimnasio y salón polivalente en el asilo de ancianos.	\$ 959 240,52
Remodelación de la Casa Cuna Jardín de la Familia La Esperanza.	\$ 19 533 608,49
Rehabilitación de edificio para instalaciones de la Unidad Especializada Antisecuestros.	\$ 19 994 280,60
Construcción de rampas tipo estándar y especial —primera etapa—.	\$ 1 585 166,81
Construcción de rampas tipo estándar y especial —segunda etapa—.	\$ 1 552 957,60

#IOPA- ÍNDICE DE OBRA PÚBLICA ABIERTA, SINALOA 2015

Obra	Inversión presupuestada
Destrucción de túnel, localizado en la parte norponiente del Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude).	\$ 499 536,00
Remodelación, equipamiento y construcción de aula de usos múltiples, en la casa cuna (albergue transitorio del Sistema DIF Sinaloa).	\$ 235 646,97
Construcción de Centro Cultural y Teatro Auditorio —Primera etapa— en la Ciudad Educadora del Saber.	\$ 12 494 639,50
Terminación de los sistemas de aires acondicionados y de protección contra incendios en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.	\$ 751 620,33
Construcción de infraestructura en Centro de Atención a Visitantes en el Jardín Botánico Culiacán y ampliación de alumbrado público en el Parque Ecológico.	\$ 18 619 470,36
Reconstrucción de puente ubicado en carretera El Ranchito-Costa Rica.	\$ 2 482 110,79
Supervisión técnica de la obra: construcción de Parque Temático (3ra. etapa).	\$ 1 388 261,84
Fortalecimiento de la infraestructura y adquisición de equipo y mobiliario para el Jardín de la Familia La Esperanza.	\$ 6 540 338,33
Supervisión técnica de la obra: ampliación del área del edificio de la Unidad Antisecuestros, que contempla la Coordinación General de Inteligencia y Tecnología de Investigación, Fuerza y Reacción Inmediata, Administrativa, Psicológica, Seguridad del edificio, áreas comunes y celdas en su primera etapa; con domicilio en Av. Federalismo, no. 823 sur, Col. Recursos Hidráulicos.	\$ 120 689,66
Retiro de escombro, complemento de terracería y trabajos complementarios en la Academia de Beisbol.	\$ 3 096 548,36
Total	\$ 302 243 980,00

Fuente: Plan Anual de Obra Pública entregado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa, a través de Infomex Sinaloa, y portal transparenciasinaloa.gob.mx.

De esas 35 obras, las que más costaron fueron: el **Puente Blanco** ubicado en el cruce Paseo Niños Héroes y Calzada Recursos Hidráulicos, cuyo monto de inversión ascendió a 37 millones 196 mil 106 pesos, y la **tercera etapa del Parque Temático**, para la que se destinaron 89 millones 465 mil 763 pesos.

Las cinco obras que la SDUOP contrató en Culiacán en 2014 pero que no están incluidas en el Plan Anual de Obra Pública (entregado por la propia dependencia a Iniciativa Sinaloa vía sistema Infomex) ni en la lista de contratos que difunde el portal del Gobierno del Estado son: **la reconstrucción de un puente ubicado en carretera El Ranchito-Costa Rica; supervisión técnica de la construcción de la tercera etapa del Parque Temático; fortalecimiento de la infraestructura y adquisición de equipo y mobiliario para el Jardín de la Familia La Esperanza; supervisión técnica de la ampliación del área del edificio de la Unidad Antisecuestros; y el retiro de escombro, complemento de terracería y trabajos complementarios en la Academia de Beisbol, que juntos suman un monto de inversión de 13 millones 627 mil 949 pesos.**

Como parte de esta investigación también se pudo identificar el número de obras de acuerdo al origen de los recursos.



Gráfica 1.

Número de obras contratadas por el Gobierno de Sinaloa a ejecutarse en Culiacán en 2014, de acuerdo al origen de los recursos

Fuente: Datos extraídos de las solicitudes de obras giradas por dependencias estatales a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a través de Infomex Sinaloa.

Como se puede apreciar, es el **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)** el que más obras concentra, seguido por el **Fondo de Contingencias Económicas**, el cual concentró igual número de obras que otras de origen Desconocido.

Por regla, una solicitud de obra debe establecer el origen de los recursos, es decir, de dónde se va a sacar el dinero de la inversión que se está proponiendo.

Sin embargo, **hay nueve obras que la SDUOP ejecutó en Culiacán en 2014 cuyo origen del recurso no es accesible para el ciudadano.**

Enseguida se describen los principales hallazgos de esta investigación, a partir de los tres subíndices creados por Iniciativa Sinaloa para este ejercicio: subíndice "Información Mínima de Oficio"; subíndice "Principio de Máxima Publicidad"; y subíndice "Compranet Proactivo".

SUBÍNDICE "INFORMACIÓN MÍNIMA DE OFICIO"

Todas las dependencias públicas están obligadas a difundir, sin que medie solicitud formal de un ciudadano, información mínima sobre su quehacer en sus portales de internet. Tales obligaciones están contenidas en los artículos 9, 10, 12, 13 y 14 de la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (LAIPES)⁴ y, para efectos de este ejercicio, desglosamos las obligaciones y resultaron 28 las que fueron revisadas en el mes de septiembre.

“La información a que se refiere este artículo estará disponible de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad”, señala el artículo 9 de esta Ley.

Como se explicó en el apartado Metodología, a cada obligación se le otorgó un puntaje binario (1/0) de acuerdo a su nivel de cumplimiento, y en algunos casos se otorgó un 0,5 cuando el cumplimiento fue parcial. Los resultados del análisis del cumplimiento de la “Información Mínima de Oficio” son los siguientes:

Tabla 3.
Nivel de cumplimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas respecto a la información mínima que debe divulgar por ley para los ciudadanos

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas está obligada a difundir por ley:	Puntuación	Observación
ARTÍCULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto la siguiente información:		
a) Su estructura orgánica , los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad que la rige.	1	
b) El directorío de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial.	1	
c) La remuneración total mensual por puesto , incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente.	0	A diferencia del gobierno federal, aquí sólo se informa de salarios máximos y mínimos, no el específico.
d) Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias.	0	Aunque sí están algunos documentos disponibles, la dependencia no indica si son todos los existentes o son más. Además, sólo tiene un año de ejercicio: 2014. Concesiones no aplica.
...así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios.	0	No se hallaron los documentos que justifiquen las contrataciones, sólo el padrón de los que obtuvieron contratos, y de forma dividida los “destinatarios de recursos” / El acceso es complicado y confuso.

4 <http://laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/Leyes%20Estatales%20Actuales/ley%20acceso%20informacion.pdf>

ÍNDICE DE OBRA PÚBLICA ABIERTA, SINALOA 2015, APARTADO UNO

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas está obligada a difundir por ley:	Puntuación	Observación
e) Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación...	1	
... así como las minutas de las reuniones oficiales.	0	En la página de Minutas , no existe nada de información.
f) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente.	0	Hay informes de auditorías hasta 2013.
g) La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino , especificando: Montos, Número de póliza de cheque, Conceptos y Fechas en que se entregaron dichos recursos.	0,5	La información está completa con excepción de las pólizas de cheques. Únicamente está disponible hasta junio de 2014, es decir, un año y 3 meses atrás. Por su "cumplimiento desactualizado", este apartado se califica con un 0.5.
h) El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública.	1	
i) Los mecanismos de participación ciudadana , para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas.	0	La dependencia asegura que con ellos la participación ciudadana no aplica, sin embargo, a través de solicitudes de información se confirmó que sí hay ejercicios que incorporan a grupos ciudadanos, aún así, no hay reglas claras de participación establecidas en la ley.
j) Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos , así como padrón de los beneficiarios.	1	Aunque no se cumple en todos los conceptos en un 100% sí se logra el espíritu del apartado.
k) Los balances generales y su estado financiero.	0	No proporciona la información y remite con un enlace a un sitio general de finanzas públicas del estado donde es muy complicado escudriñar la información.
l) La información anual de actividades.	0	No se encontró información relativa a este inciso.
m) Las convocatorias a concurso o licitación de obras...	0	Los enlaces: "Convocatorias Estatales" y "Convocatorias Federales" no son siquiera seleccionables.
..Así como sus resultados.	1	Aparecen hasta el primer semestre de 2015.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas está obligada a difundir por ley:	Puntuación	Observación
ARTÍCULO 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener:		
I. La identificación precisa del contrato.	0,5	Aunque no al 100 %, la información sí cumple en su mayoría con los requisitos del apartado, pero únicamente está disponible hasta marzo de 2015, al momento de su revisión, es decir, 7 meses atrás. Por su "cumplimiento desactualizado", este apartado se calificó con 0.5.
II. El monto.	0,5	La observación anterior aplica en ésta y en las siguientes dos variables.
III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato.	0,5	
IV. El plazo para su cumplimiento.	0,5	
V. Los mecanismos de participación ciudadana.	0	La dependencia asegura que con ellos la participación ciudadana no aplica, sin embargo, a través de solicitudes de información se confirmó que sí hay ejercicios que incorporan a grupos ciudadanos.
ARTÍCULO 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar:		
I. El monto.	1	
II. El lugar.	1	
III. El plazo de ejecución.	1	
IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra.	1	
V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.	0	
Artículo 13. Las entidades públicas están obligadas a realizar actualizaciones a más tardar cada tres meses de la información a que se refiere el presente capítulo.	0	Durante la revisión fue recurrente que las páginas excedían los 3 meses para actualizar, siendo éste el principal problema para acceder a los datos obligatorios de ley.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas está obligada a difundir por ley:	Puntuación	Observación
Artículo 14. Cada entidad pública deberá sistematizar la información, publicando a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.	0	En la mayoría de los casos la información en el sitio de internet no fue ni completa ni actualizada.
TOTAL	12.5 PUNTOS	Puntos máximos disponibles: 28 Puntos obtenidos: 12,5 Calificación: 4

Fuente: Revisión al sitio http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=155&Itemid=283.

Las ligas revisadas que contienen la Información Mínima de Oficio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Estado de Sinaloa se encuentran enlistadas en el apartado "Anexos" de este cuadernillo. El contenido de éstas pudo cambiar en el lapso transcurrido entre la fecha inicial de consulta y la fecha de publicación de presente estudio (Anexo 2).

Este apartado del diagnóstico arrojó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas obtuvo 12,5 puntos de un máximo posible de 28, lo que le generó una calificación de 4, de una escala del 0 al 10.

Entre sus principales deficiencias respecto a sus obligaciones de transparencia están la **falta de actualización de la información, la ausencia de documentos que justifiquen y soporten las contrataciones y la falta de mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas que justifican los sistemas de contratación y gasto público.**

Subíndice
"Información
Mínima de Oficio".

Calificación

4

Nivel de accesibilidad:
"Muy insatisfactorio".

SUBÍNDICE "PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD"

Este subíndice calcula el nivel de cumplimiento del artículo 2 de la Ley de Acceso a la Información de Sinaloa que establece que "en el ejercicio del derecho de acceso a la información, se deberá favorecer el principio de máxima publicidad".

En otras palabras, mide la apertura o resistencia a liberar la información pública.

La Constitución mexicana obliga a que el principio de máxima publicidad debe prevalecer en la interpretación del Derecho de Acceso a la Información. La Ley General de Transparencia lo define como: "Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática".

La siguiente tabla muestra la puntuación que obtuvo la SDUOP a partir de las solicitudes de información hechas por Iniciativa Sinaloa, para medir el nivel de cumplimiento del artículo 2 de la Ley de Acceso, referente al principio de máxima publicidad.

Es importante aclarar que sólo toma en cuenta la primera respuesta emitida por la dependencia.

Tabla 4.

Nivel de cumplimiento de la obligación del Gobierno de Sinaloa a entregar la información sobre contratos de obra pública.

Solicitud ciudadana		
1.- Relación de obras públicas contratadas, incluyendo identificación precisa del contrato; monto aprobado y monto pagado; nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato; plazo para su cumplimiento, mecanismos de participación ciudadana; ubicación de la obra y descripción; e identificación del órgano público ordenador de la obra.		
Respuesta de la SDUOP	Pts.	Descripción
Remite a liga electrónica. ⁵	0	Las especificaciones que se solicitan son información mínima de oficio, sin embargo, en los vínculos a los que remiten hasta la fecha no están incluidas, como la distinción entre monto contratado y monto pagado, mecanismo de participación ciudadana y órgano público ordenador de la obra.
2.- Total del presupuesto aprobado, modificado y ejercido para la contratación de obra pública. Desagregar por órgano público ordenador de la obra, municipios y número de clasificación de cada obra en el Presupuesto de Egresos para 2014.		
Respuesta de la SDUOP	Pts.	Descripción
"Esta dependencia no cuenta con la información solicitada" (sugiere realizar su petición a la Secretaría de Administración y Finanzas)	0	Aun cuando en efecto es la SAF la responsable del Presupuesto de Egresos, de acuerdo con la normatividad que la rige, la SDUOP cuenta con información presupuestal.
3.- Copia digital del documento formal de todas y cada una de las solicitudes de obra pública presentadas por las dependencias estatales u órganos públicos ordenadores para el año 2014.		
Respuesta de la SDUOP	Pts.	Descripción
Condiciona a pagar 697,2 pesos por 210 copias con la información (3,32 pesos por copia).	0	La SDUOP tiene la información digitalizada de todo el proceso, desde la planificación hasta la entrega de obra, en el Registro Digital de Documentación de Obra. Esto viene establecido en el Manual de Procedimientos de Supervisión y Control de la Obra Pública, confirmado por la propia Secretaría ante la CEAIP.

⁵ http://transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=14:scop&id=5564:obras-pub-2014&Itemid=277

ÍNDICE DE OBRA PÚBLICA ABIERTA, SINALOA 2015, APARTADO UNO

Solicitud ciudadana		
4.- Copia digital de los proyectos ejecutivos que sustenten la solicitud de todas y cada una de las obras que se contrataron para Culiacán del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, incluyendo el órgano público ordenador que solicitó la obra.		
Respuesta de la SDUOP	Pts.	Descripción
Envía respuesta que corresponde a otra solicitud.	0	Repite respuesta de otra solicitud de información.
5.- Copia digital de todos y cada uno de los contratos firmados del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, para realizar y/o ejecutar presupuesto para obra pública en Culiacán.		
Respuesta de la SDUOP	Pts.	Descripción
Condiciona a pagar 9 412,2 pesos por 2 835 copias con la información (3,32 pesos cada una).	0	La SDUOP tiene la información digitalizada de todo el proceso, desde la planificación hasta la entrega de obra, en el Registro Digital de Documentación de Obra. Esto viene establecido en el Manual de Procedimientos de Supervisión y Control de la Obra Pública, confirmado por la propia Secretaría ante la CEAIP.
6.- Copia digital de los convenios de ampliación que se hayan firmado para las obras públicas correspondientes a Culiacán, del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.		
Respuesta de la SDUOP	Pts.	Descripción
Remite a liga electrónica. ⁶	0	La SDUOP remite a una liga donde aparece una relación de los convenios de ampliación, sin embargo, lo que se solicitó fueron copias digitales de esos convenios.
7.- Relación de sanciones aplicadas por incumplimiento de obligaciones a la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, especificando causa, tipo de sanción y nombre del servidor público o proveedor sancionado. Adjuntar copia digital del documento comprobatorio y desglosar la información por año: 2011, 2012, 2013 y 2014.		
Respuesta de la SDUOP	Pts.	Descripción
"Esta dependencia no cuenta con la información". Sugiere realizar la petición a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa.	1	Se acepta la respuesta.
8.- Copia digital de los dictámenes de auditoría realizados a del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, con base en el Manual de procedimientos de Atención y Seguimiento a Auditorías Practicadas por los Órganos de Fiscalización.		
Respuesta de la SDUOP	Pts.	Descripción
"Esta dependencia no cuenta con la información". Sugiere realizar la petición a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa.	0	Se interpuso recurso de revisión porque, de acuerdo al Manual de Procedimientos de Supervisión y Control de la Obra Pública, apartado Seguimiento a Auditorías Practicadas por los Órganos de Fiscalización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, se considera que la SDUOP obtiene copia del dictamen de auditoría.

⁶ http://transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=14:scop&id=5564:obras-pub-2014&Itemid=277

Solicitud ciudadana		
<p>9.- Resultados del indicador de observaciones solventadas sobre el número de observaciones del periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, con base en el Manual de Procedimientos de Atención y Seguimiento a Auditorías Practicadas por los Órganos de Fiscalización.</p>		
Respuesta de la SDUOP	Pts.	Descripción
<p>Después de solicitar prórroga para enviar la información solicitada, la SDUOP responde:</p> <p>“Al respecto le informo que el resultado del indicador es de 27,6% correspondiente al seguimiento del primer semestre de 2014 a la fecha en virtud de que continúa abierto, en concordancia con el artículo 76 de la Ley de Auditoría Superior del Estado en el que brinda 30 días hábiles a partir de la notificación del pliego de observación para solventarlos y al día de hoy (26 de marzo de 2015) no se han notificado dichos pliegos.</p> <p>En lo correspondiente al segundo semestre de 2014 no se ha enviado el informe de resultados (que contiene observaciones) de la auditoría realizada por parte de la Auditoría Superior del Estado.</p> <p>Aunado a lo anterior, no se han realizado auditorías a esta Secretaría por otros entes fiscalizadores al ejercicio 2014”.</p>	1	Se acepta la respuesta.
Total	Puntos máximos disponible: 9 Puntos obtenidos: 2 Calificación: 2	

Fuente: Datos propios obtenidos a través de solicitudes de información vía Infomex Sinaloa.

A la solicitud de las copias digitales de los contratos firmados en 2014, la SDUOP respondió que los documentos no estaban disponibles en el formato solicitado y condicionó la entrega al pago por las copias físicas.

Así, reportó que dichos documentos sumaban 2835 fojas, lo cual implicaba un costo de 9412,2 pesos, a razón de 3,32 pesos cada copia de acuerdo a la tarifa establecida en la Ley de Hacienda de Sinaloa.

Tras presentar un recurso de revisión (de inconformidad contra la SDUOP) y el fallo favorable de la CEaip (órgano autónomo de transparencia en Sinaloa), la Secretaría entregó los documentos en formato PDF, de forma gratuita vía el sistema Infomex Sinaloa.

En total envió 25 contratos que en conjunto acumulan 323 fojas, es decir, la SDUOP no entregó 2512 fojas que en respuesta a la solicitud de información aseguró tener.

En otras palabras, no hizo pública el 89% de la documentación relacionada con los contratos firmados del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2014, para realizar y/o ejecutar presupuesto para obra pública en Culiacán.

Lo mismo sucedió con la solicitud de copia digital de todas y cada una de las solicitudes de obra pública presentadas por las dependencias estatales u órganos públicos ordenadores para el año 2014.

Al respecto, la SDUOP respondió que esta documentación no estaba disponible para entregarla en el formato solicitado, por lo que era necesario realizar un trabajo de fotocopiado. De tal forma que puso a disposición 210 fojas, cuyo costo total ascendía a 697,2 pesos.

También, luego del recurso de revisión y el fallo favorable de la CEAIP a favor del peticionario, la Secretaría entregó la información de forma gratuita vía el sistema Infomex Sinaloa.

Sólo que no se trataba de 210 fojas como la SDUOP aseguraba, sino que envió solamente 64 fojas, apenas el 30% de lo que decía tener.

El resultado del subíndice "Principio de Máxima Publicidad" es el más bajo de la escala del 0 al 10, con una calificación de 2, lo cual es una muestra de la resistencia por entregar la información y/o documentación de inversión en infraestructura en poder del Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

**Subíndice
"Principio de
Máxima Publicidad".**

Calificación

2

Nivel de accesibilidad:
"No cumple".

SUBÍNDICE "COMPRANET PROACTIVO"

Este apartado mide el nivel de transparencia de la obra pública que contrata el Gobierno de Sinaloa a través de la plataforma Compranet, el sistema electrónico de la Secretaría de la Función Pública (federal) para transparentar los procesos de contratación de servicios, bienes, arrendamientos y obra pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Anexar este subíndice fue consecuencia de una de las respuestas de la SDUOP cuando se le solicitó copia digital de los proyectos ejecutivos que sustenten la

solicitud de todas y cada una de las obras que se contrataron para Culiacán del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, incluyendo el órgano público ordenador que solicitó la obra.

Al respecto, y en respuesta a un ordenamiento de la CEAIP para que proporcione el acceso a dicha información, la Secretaría respondió:

“En ese sentido, atendiendo la resolución mencionada, se informa que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de toda la Secretaría, me permito informarle que dicha información se encuentra publicada en el portal oficial de internet de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal que se muestra a continuación: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html>”.

Con la información que se pudo obtener vía Infomex Sinaloa, se deduce que en 24 de las 35 obras públicas realizadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en Culiacán en 2014 se utilizaron fondos federales.

De las restantes 11 se desconoce el origen de los recursos utilizados para ser ejecutadas: de 9 no hay registro y de otras 2 la solicitud de la entidad pública para el ejercicio presupuestal no es específica.

Tabla 5.

Nivel de transparencia en Compranet de los contratos de obra pública ejecutados por la SDUOP en Culiacán en 2014, por tipo de fondo

Tipo de fondo	Obras realizadas con ese fondo	¿Están en Compranet?
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)	11	0
Programas con Prioridad Nacional del FASP 2014	1	0
Contingencias Económicas 2014 (previstas en el Ramo General 23, provisiones salariales y económicas)	9	9
Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad (Foadis)	2	2
Ramo 12, Atención a Familias y Población Vulnerable	1	1
Información no específica	2	0
Desconocido	9	1
Total	Puntos máximos disponibles: 35	Puntos obtenidos: 13

Fuente: Datos propios con información obtenida vía solicitudes de información, contrastados en el portal de Compranet www.compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html

De acuerdo a la información obtenida vía solicitudes de información, de las 12 obras públicas realizadas con recursos del FASP ninguna se encontró en Compranet al ser buscadas con la Guía básica para la ubicación de procedimientos licitatorios en seguimiento, proporcionada por la SDUOP.

En cambio, la información de la infraestructura ejecutada con el Fondo de Contingencias Económicas 2014 (previstas en el Ramo General 23, provisiones salariales y

económicas) cumple con el 100%, así como aquellas realizadas con recursos del Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad (Foadis), y las del Ramo 12, Atención a Familias y Población Vulnerable.

Se verificaron los 35 números de contratos correspondientes al mismo número de obras realizadas en Culiacán en 2014, que contiene el Plan Anual de Obra Pública y el sitio oficial de Transparencia del Gobierno de Sinaloa, siguiendo el procedimiento recomendado por la propia SDUOP.

Para este apartado, el resultado arrojó que Compranet sólo difunde 13 de los 35 contratos que el Gobierno del Estado de Sinaloa firmó para ejercer gasto en obra pública en Culiacán durante 2014.

En otras palabras, el 63% de los expedientes no se encuentran en Compranet, como aseguró la SDUOP en respuesta al fallo de la CEAIP.

Para el subíndice "Compranet Proactivo", que mide cuánta información es difundida en esta plataforma oficial, la Secretaría obtuvo una calificación de 4, de la escala del 0 al 10.

Subíndice

"Compranet Proactivo".


Calificación

4

**Nivel de accesibilidad:
"Muy insatisfactorio".**

RESULTADOS FINALES


El Gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), presenta serias resistencias para hacer accesible la información y/o documentación sobre el ejercicio del gasto en infraestructura física.




- Cumple apenas con la tercera parte del total de variables analizadas para el #IOPA.



- Omite el 55% de la información mínima que debe difundir a través del portal del Gobierno estatal.



- Difunde información desactualizada y vínculos desactivados referentes a las convocatorias estatales y federales.



- Sólo la quinta parte de las solicitudes de información presentadas por Iniciativa Sinaloa fue respondida satisfactoriamente en la primera oportunidad.



- Condiciona la entrega de los contratos solicitados al pago de 10 mil pesos, cuando cuenta con la información en formato digital.



- Reserva información solicitada directamente (vía Infomex), a pesar de que es difundida en el sistema electrónico Compranet.



- La documentación y/o información de algunas obras, como la de Academia de Beisbol ya construida, no fue entregada.



- El 63% de la información sobre las 35 obras públicas para Culiacán en 2014, no se encuentra en Compranet, aun cuando en el total de ellas hay participación de fondos federales.



- Niega el Presupuesto ejercido en obra pública en Culiacán durante 2014.



- Se opone a entregar las copias digitales de los convenios de ampliación que firma la SDUOP con los contratistas.

Aunque parece que hay cierta disposición para abrir la información por medio de los portales oficiales, los resultados caen drásticamente cuando se le requiere de manera directa vía Infomex Sinaloa.

Es hasta que se interpone y gana un recurso de revisión (inconformidad ciudadana) ante la CEAIP, cuando la SDUOP se decide a entregarla.

Enseguida los puntos obtenidos por subíndice:

Subíndices	Puntos disponibles	Puntos obtenidos	Calificación por subíndice
Subíndice "Información Mínima de Oficio"	28	12,5	4
Subíndice "Principio de Máxima Publicidad"	9	2	2
Subíndice "Compranet Proactivo"	35	13	4
Puntos totales	72	27	

Tabla 6.
Calificación del Índice de Obra Pública Abierta para el estado de Sinaloa.

Como resultado podemos decir que existe una alta resistencia del Gobierno de Sinaloa a proporcionar información sobre la obra pública ejecutada por la SDUOP en Culiacán durante 2014 y, por lo mismo, **su nivel de accesibilidad es "Muy Insatisfactorio", pues apenas obtiene un 4 de una escala del 0 al 10.**

Calificación final



Análisis del gasto en Obra Pública del Gobierno de Sinaloa

APARTADO DOS

Este apartado es un análisis de la información obtenida sobre el gasto ejercido en Culiacán en 2014 por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP).

Con base en el cruce de datos realizado a partir de las respuestas a las solicitudes hechas a la SDUOP, así como a la información encontrada en el sitio oficial www.transparenciasinaloa.gob.mx y el de Compranet, Iniciativa Sinaloa logró establecer **una relación de 35 obras presupuestadas para Culiacán en el 2014, cuyo monto total de inversión ascendió a 302 millones 243 mil 980 pesos.**

Sólo 30 de ellas coinciden entre el Plan Anual de Obra Pública que la SDUOP entregó vía Infomex Sinaloa y la relación de contratos que el Gobierno del Estado difunde en http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/images/stories/SCOP/Obras_publicas_Adquisiciones/2014/01_CONTRATOS_2014_DIC.pdf.

Cuatro más, que no aparecen en el Plan Anual de Obra Pública 2014, se incluyen en la relación de contratos que se difunden como Información Mínima de Oficio.

Y una última, relacionada a la Academia de Beisbol, no aparece en ninguna fuente de información actualizada (Anexo 3). Ésta fue detectada en febrero mientras se iniciaba esta investigación, en una relación de contratos del primer trimestre de 2014, pero ya no se halla en la relación final del año que se difunde en el vínculo arriba proporcionado.

De acuerdo con la Ley de Obras Públicas vigente en Sinaloa, cualquier dependencia del Gobierno estatal puede solicitar una obra pública, pero es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas una de las facultadas para ejecutarla. Otras son el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.

ANÁLISIS DEL GASTO EN OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DE SINALOA. APARTADO DOS

Dependencia solicitante	Número de obras	Monto presupuestado	Presupuesto en %
Unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas	9	\$ 255 211 402,34	84,43
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	12	\$ 20 280 061,86	6,7
Desconocido ⁷ (Academia de Beisbol)	6	\$ 12 732 754,00	4,21
DIF Sinaloa	5	\$ 12 275 163,76	4,06
Desconocido	3	\$ 1 744 598,47	0,6
Total	35	\$ 302 243 980,43	100

Tabla 7.
Relación de obras por dependencia solicitante, Culiacán 2014.

Fuente: Datos propios obtenidos a partir de respuestas a solicitudes de información realizadas vía Infomex Sinaloa.

Como se aprecia, fue el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública el organismo que gestionó más obras (infraestructura física), en total 12, pero fue la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas la que tramitó el 84 % del presupuesto destinado a las 35 obras planeadas para Culiacán en 2014.

La Unidad de Inversiones es un área que depende de la Secretaría de Administración y Finanzas. Entre sus atribuciones se encuentra definir, en coordinación con las dependencias, entidades y municipios, la cartera de proyectos de inversión a ejecutarse en el ejercicio presupuestal del estado.

También le corresponde la evaluación, en coordinación con las dependencias ejecutoras, de los proyectos de inversión con base en su viabilidad técnica, económica, financiera, social, regional y de demanda ciudadana.

Un hallazgo importante para este apartado pone en duda la confiabilidad de la información que difunde el Gobierno de Sinaloa.

Al analizar la misma información en dos fuentes oficiales distintas, se encontró una diferencia de 412 millones 915 mil pesos.

Fuente de información	Presupuesto ejercido por la SDUOP en todo el estado de Sinaloa, en 2014
Plan Anual de Obra Pública 2014 ejecutado por la SDUOP	\$ 1 367 703 323
Transparenciasinaloa.gob.mx	\$ 1 780 618 382

Tabla 8.
Diferencia de presupuesto ejecutado en Sinaloa por la SDUOP, por fuente de información.

Fuente: Datos propios con información obtenida vía portal del Gobierno de Sinaloa e Infomex Sinaloa. Ambas fuentes oficiales.

7 DESCONOCIDO: que el Gobierno de Sinaloa no entregó ni difunde esa información.

OBRAS SIN PLANEACIÓN

Uno de los principales hallazgos de este ejercicio pone en duda la correcta planeación, programación y presupuestación de obra bajo principios técnicos y jurídicos.

El Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación (en adelante SIPPP) es la metodología que sigue el Gobierno de Sinaloa en el tema de inversión pública en infraestructura y es el que reglamenta los elementos técnicos y jurídicos con los que deben contar las solicitudes de obra.

El SIPPP marca que las dependencias elaboran sus planes de inversión en obra pública a partir de agosto y el proceso concluye en noviembre con la aprobación de los anteproyectos que luego conforman el Proyecto de Egresos del ejercicio fiscal del año siguiente. Éste se discute y aprueba en el Congreso del Estado en diciembre.

En otras palabras, **la obra pública ejecutada en Culiacán durante 2014 debió planearse, programarse y presupuestarse en el segundo semestre de 2013.**

No obstante, **las copias de las solicitudes de obra entregadas por la SDUOP como respuesta a una petición de información están fechadas en 2014.** De tal manera que el Plan Anual de Obra Pública para 2014 proporcionado por dicha Secretaría fue elaborado con ejercicios del gasto decidido el mismo año y no el periodo anterior.

Tabla 9.
Algunas obras del Plan Anual 2014 que se solicitaron después de haber iniciado el año presupuestal.

Obra solicitada y dependencia que la solicitó	Fecha de solicitud de obra	Monto de Inversión
Trabajos para dar elevación (altura) a barda perimetral en el CECJUDE solicitados por el SESESP.	4 de junio de 2014 (sello de recibido de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tiene fecha de 12 de junio de 2014).	\$ 3 365 143,00
Construcción de rampas tipo estándar y especial solicitadas por el DIF Sinaloa.	24 de septiembre de 2014 (sello de recibido de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tiene fecha del mismo día).	\$ 3 138 124,41 (divididos en dos contratos de \$ 1 585 166,81 y \$ 1 552 957,60)
Pavimentación con concreto asfáltico del blvd. Miguel Tamayo, tramo Hospital de la Mujer a carretera a Culiacancito, gestionada por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas.	30 de junio de 2014 (sello de recibido de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tiene fecha del 2 de julio).	\$ 36 490 270,81
Construcción de Puente Blanco, en el cruce Paseo Niños Héroes y calzada Recursos Hidráulicos, gestionada por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas.	24 de junio de 2014 (el mismo documento tiene dos sellos de recibido de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, uno con fecha del 24 de junio de 2014 y otro con fecha del 30 de junio de 2014).	\$ 37 196 105,69

ANÁLISIS DEL GASTO EN OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DE SINALOA. APARTADO DOS

Obra solicitada y dependencia que la solicitó	Fecha de solicitud de obra	Monto de Inversión
Suministro e instalación de un sistema de iluminación del campo de atletismo —primera etapa—, en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	2 de septiembre de 2014 (sello de recibido de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tiene fecha del 3 de septiembre).	\$ 700 000,00

Fuente: Datos propios con información obtenida vía Infomex Sinaloa.

Como se ejemplifica con las cinco obras del cuadro anterior, 25 proyectos de infraestructura que se pidieron ser construidos en 2014 por distintas dependencias del Gobierno de Sinaloa, fueron solicitados el mismo año, incluso ya a mitad del ciclo presupuestario del año siguiente (2015).

Las 25 solicitudes carecen de sustento técnico-jurídico, es decir, omiten los requisitos mínimos que debe contener una petición de obra para que sea viable su contratación, según la Ley de Obras Públicas de Sinaloa.

Estas 25 obras forman parte de las 35 que presupuestó la SDUOP para Culiacán en 2014; en los 10 casos restantes no se puede acceder a la información porque el Gobierno de Sinaloa no la difunde en su portal oficial y no la entregó vía Infomex Sinaloa, cuando fue solicitada.

A continuación, se presentan los resultados del **análisis de las 35 obras contratadas, clasificadas por dependencia solicitante, haciendo énfasis en su transparencia presupuestaria y entrega de documentación que las sustentan.**



Excepción: 4 de 5 procedimientos de contratación de obra pública para la Academia de Beisbol debieron licitarse, sin embargo, fueron contratados como invitación.

LA ACADEMIA DE BEISBOL

La información y documentación sobre las obras de la Academia de Beisbol en Culiacán es la menos abierta de todas.

La construcción del proyecto denominado “Salón de la Fama, Museo y Academia de Beisbol” fue iniciada el 3 de enero de 2012 y para septiembre de 2015 aún no había sido inaugurada.

La Academia se encuentra en la esquina de los bulevares Rolando Arjona Amábilis y Alfonso G. Calderón en el sector conocido como Desarrollo Urbano Tres Ríos.

La inversión anunciada en el acto de arranque de la obra fue de 90 millones de pesos, los cuales aportan el Grupo Femsa, Conade y el Gobierno de Sinaloa, de acuerdo a un boletín oficial del Gobierno de Sinaloa.⁸

Tanto en el Plan Anual de Obra Pública como en la relación de contratos que difunde como información mínima de oficio, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas reportó en 2014 inversiones en la Academia por 12 millones 732 mil 754 pesos, que equivalen al 14% de la inversión anunciada.

Este monto se distribuye en seis obras distintas, cinco atribuidas a Terminación de Obra y una más reportada como Retiro de Escombros, Complemento de Terracería y Trabajos Complementarios en la Academia de Beisbol, que no aparece ni en el PAOB ni en la Información Mínima de Oficio que difunde.

Fue hallada en un reporte del primer trimestre de Contratos de Obras Públicas, pero ya no aparece en el reporte anual.

Sin embargo, la SDUOP no transparenta la documentación correspondiente a esos 12,7 millones de pesos, la cual fue requerida vía Infomex Sinaloa para la realización de este ejercicio.

8 http://www.pids.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=775:arranca-construccion-del-salon-de-la-fama-y-academia&catid=18:culiacan&Itemid=23.

A partir del análisis de los contratos difundidos en el portal transparencia.sinaloa.gob.mx, se encontró lo siguiente sobre la Academia de Beisbol:

- Excepción: 4 de 5 procedimientos de contratación de obra pública para la Academia de Beisbol debieron licitarse, sin embargo, fueron contratados como invitación.
- Ninguna de las seis obras contratadas para la Academia de Beisbol en 2014 están en Compranet.
- P&M Construcción y Urbanización S.A. de C.V. recibe dos contratos de las seis obras realizadas en la Academia de Beisbol durante 2014. Ambos contratos suman 3 millones 407 mil 160 pesos, es decir, casi la tercera parte de los recursos ejercidos en dicha obra en el año en mención. **Los dos contratos fueron por invitación, pero el CONT-SDUOP-INV-CONST-023-2014 debió licitarse por superar el monto de ley.**
- No se entregaron los contratos que soportan los 12,7 millones de pesos ejercidos en 2014 en la Academia de Beisbol en seis obras durante 2014.
- En la relación de Convenios de Ampliación 2014 difundida en transparencia.sinaloa.gob.mx se encontró el dato de, al menos uno, por un monto adicional de 541 mil 422 pesos, el cual no fue entregado por la SDUOP.
- La documentación que soporta la solicitud de esas obras, alusiva al sustento legal y técnico para la construcción de los proyectos, como objetivos, políticas, planes y programas, el origen presupuestal de los recursos y si se contó con un mecanismo de participación ciudadana para vigilancia del procedimiento y qué dependencia la solicitó, tampoco fue entregada.

Cédula de transparencia de la Academia de Beisbol. Para conocer a detalle la información obtenida por nuestra organización para la Academia de Beisbol, ponemos a disposición una ficha en el apartado "Anexos" de este cuadernillo (Anexo 4).

CONTRATO	Procedimiento según la Ley de Obras Públicas estatal		
	Adjudicación Directa (menos de 10 mil veces el SM*) De \$1 a \$637 700	Invitación De \$637 701 a \$1 913 100	Licitación De \$1 913 101 en adelante
CONT-SDUOP-INV-AB-011-2014		Se contrató por invitación	Por su monto de \$3 096 548,36 debió ser por licitación
CONT-SDUOP-INV-CONST-021-2014		Se contrató por invitación	Por su monto de \$2 173 244,60 debió ser por licitación
CONT-SDUOP-INV-CONST-022-2014		Se contrató por invitación	Por su monto de \$2 061 343,59 debió ser por licitación
CONT-SDUOP-INV-CONST-023-2014		Se contrató por invitación	Por su monto de \$2 061 121,80 debió ser por licitación
CONT-SDUOP-INV-CONST-023-2014		Se contrató por invitación	Por su monto de \$1 994 456,87 debió ser por licitación
CONT-SDUOP-INV-CONST-031-2014		Se contrató por invitación con un monto de \$1 346 038,78	

Tabla 10.

Tipo de procedimiento aplicado por el Gobierno de Sinaloa en seis contratos para la Academia de Beisbol, y tipo de procedimiento que debió aplicar según la Ley.

*El Salario Mínimo para 2014 fue de \$63,77 pesos.



El 100% de los recursos gestionados por el SESESP para obras públicas fue ejercido mediante adjudicación directa, cuando en algunos casos procedía la licitación pública.

EL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública es la dependencia pública que gestionó el mayor porcentaje de obras ejecutadas en Culiacán en 2014, con el 34%, aunque su monto, 20 millones 280 mil 062 pesos, es apenas el 6,70% del total.

Toda la obra se contrató como adjudicación directa. No nos fue entregada documentación pública alguna que sustente este procedimiento de contratación de acuerdo a las excepciones que marca el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas (Anexo 5).

Entre los principales hallazgos del análisis a esta obra destacan:

- Los 20 millones 280 mil 062 pesos (es decir, el 100% gestionado por el SESESP), fueron ejercidos a través de contratos por adjudicación directa.
- **En cuatro obras procedía la Licitación Pública, de acuerdo con la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa (LOPES).**
- **En otros cinco proyectos procedía la Invitación a cuando menos tres proveedores.**
- En las restantes tres obras sí procede la Adjudicación Directa.
- Para la obra Suministro e Instalación de Equipos Eléctricos en el Edificio del C3 (Subcentro Estatal de Evaluación y Control de Confianza) se otorgó un Convenio de Ampliación en el que el porcentaje de días supera cuatro veces lo permitido por el Artículo 38 de la LOPES.
- De las 12 obras gestionadas por el SESESP, cuatro fueron para el contratista Edificaciones Urbanas de Sinaloa S.A. de C.V., las cuales sumaron un monto de 8 millones 165 mil 143 pesos. En dos proyectos procedía la Licitación Pública y en otro más la Invitación. Sólo un caso encaja en la Adjudicación Directa.

- Esta cantidad representa el 40% del total del gasto que la SDUOP ejerció por solicitud del SESESP.
- El contratista Manuel Sallas Castillo fue el segundo proveedor que repitió contrato con la SDUOP por gestiones del SESESP en Culiacán durante 2014. Sumó dos contratos por un millón 641 mil 105 pesos. En uno de ellos procedía la Invitación.
- Todos los contratos respectivos de las 12 obras gestionadas por el SESESP fueron entregados a Iniciativa Sinaloa.

Cédula de transparencia de obras solicitadas por el SESESP. Para conocer a detalle la información obtenida por nuestra organización sobre las obras gestionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ponemos a disposición una ficha en el apartado "Anexos" de este cuadernillo. (Anexo 6).

CONTRATO	Procedimiento según la Ley de Obras Públicas estatal		
	Adjudicación Directa (menos de 10 mil veces el SM*) De \$1 a \$637 700	Invitación De \$637 701 a \$1 913 100	Licitación De \$1 913 101 en adelante
CONT-SDUOP-ADJ-SUM-018-2014	Se contrató por Adjudicación directa		Por su monto de \$2 177 229,98 debió ser por licitación
CONT-SDUOP-ADJ-AMP-049-2014	Se contrató por Adjudicación directa	Por su monto de \$1 114 325,88 debió ser por invitación	
CONT-SDUOP-ADJ-TRAB-052-2014	Se contrató por Adjudicación directa		Por su monto de \$3 365 143,00 debió ser por licitación
CONT-SDUOP-ADJ-PE-053-2014	Se contrató por Adjudicación directa	Por su monto de \$1 345 426,78 debió ser por invitación	
CONT-SDUOP-ADJ-AMP-069-2014	Se contrató por AD con un monto de \$500 000,00		
CONT-SDUOP-ADJ-AMP-117-2014	Se contrató por Adjudicación directa	Por su monto de \$1 800 000,00 debió ser por invitación	
CONT-SDUOP-ADJ-MEJ-118-2014	Se contrató por Adjudicación directa		Por su monto de \$2 500 000,00 debió ser por licitación
CONT-SDUOP-ADJ-AMP-119-2014	Se contrató por Adjudicación directa		Por su monto de \$5 000 000,00 debió ser por licitación
CONT-SDUOP-ADJ-CONST-121-2014	Se contrató por AD con un monto de \$526 779,89		
CONT-SDUOP-ADJ-SUM-122-2014	Se contrató por Adjudicación directa	Por su monto de \$700 000,00 debió ser por invitación	
CONT-SDUOP-ADJ-TUN-188-2014	Se contrató por AD con un monto de \$499 536,00		
CONT-SDUOP-ADJ-TERM-195-2014	Se contrató por Adjudicación directa	Por su monto de \$751 620,33 debió ser por invitación	

Tabla 11.

Tipo de procedimiento aplicado por el Gobierno de Sinaloa en 12 contratos para el Sistema Estatal de Seguridad Pública, y tipo de procedimiento que debió aplicar según la Ley.

*El Salario Mínimo para 2014 fue de \$63,77 pesos.



En siete de las nueve obras gestionadas por la Secretaría de Administración y Finanzas se contó con el mecanismo de participación ciudadana.

LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SAF)

La Unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas es la segunda dependencia que solicitó más obras públicas para Culiacán en 2014, con nueve, y es la que más recursos públicos ejerció por este concepto, con 255 millones 211 mil 402 pesos, que representan el 84,43% del total.

Principales hallazgos:

- Datos de identificación de las nueve obras solicitadas por la Secretaría de Administración y Finanzas se encuentran disponibles en el portal www.transparenciasinaloa.gob.mx y en Compranet.
- En siete de las nueve obras se reporta que se contó con el mecanismo de participación ciudadana conocido como Invitación dirigida a la CMIC Sinaloa para la apertura de las propuestas técnicas económicas.
- Seis de los proyectos se contrataron con el procedimiento de Licitación Pública, uno más fue por Invitación y dos se adjudicaron de manera directa.
- **En el caso del contrato CONT-SDUOP-INV-REC-070-2014 procedía la licitación pública por disposición de la Ley de Obras, pero se otorgó por invitación. Ni los datos públicos disponibles ni la información entregada vía Infomex explican por qué se hizo esta excepción.**
- Del contrato CONT-SDUOP-ADJ-REH-153-2014 por 19 millones 994 mil 280 pesos para la Rehabilitación de edificio de las instalaciones de la Unidad Es-

pecializada Antisecuestros, no se encuentra información disponible ni fue entregada vía Infomex la documentación que sustenta la excepción del procedimiento de Licitación Pública.

- Tampoco hay información o documentación disponible que fundamente la Adjudicación Directa del contrato CONT-SDUOP-ADJ-CONST-194-2014 por un monto de 12 millones 494 mil 639 pesos para la Construcción de Centro Cultural y Teatro Auditorio —primera etapa— en la Ciudad Educadora del Saber.
- De las 35 obras revisadas para este ejercicio (es decir, no solamente las solicitadas por la SAF por medio de la Unidad de Inversiones) **hay una sola empresa que no aparece en el Padrón de Contratistas 2014 de la SDUOP: GIA, contratada para la construcción del Parque Temático.**
- La pavimentación con concreto asfáltico del bulevar Miguel Tamayo —tramo Hospital de la Mujer a Carretera a Culiacancito— cuenta con 184 días de retraso, al 30 de octubre de este año. Para esta obra se realizaron dos convenios de ampliación. Uno fue por un monto extra de 4 millones 562 mil 679 pesos, un 12,50% más. El otro fue para ampliar el plazo de la entrega. Del 31 de diciembre de 2014 se aplazó al 30 de abril de 2015. Esto significó 97,58% más de días, superando el 25% que permite la LOPES. Sin embargo, como ya se mencionó, la obra aún no concluye y ya cumplió un año un año de retraso con base a la fecha original de término.
- Para la construcción de Puente Blanco en el cruce Paseo Niños Héroes y Calzada Recursos Hidráulicos se otorgaron dos convenios de ampliación. En uno se amplió el monto a 5 millones 803 mil 894 pesos más, lo cual es un porcentaje del 15,60% de recursos adicionales. El plazo también fue ampliado, debió concluirse el 30 de diciembre de 2014 pero se aplazó al 31 de marzo de 2015, 79,82% más de días, superando el tope del 25% que permite la LOPES.
- De los ocho convenios de ampliación entregados vía Infomex Sinaloa por la SDUOP, seis corresponden a obras solicitadas por la SAF.

Cédula de Transparencia de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas estatal. Para conocer a detalle la información obtenida por nuestra organización sobre las obras gestionadas por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas, ponemos a disposición una ficha en el apartado “Anexos” de este cuadernillo (Anexo 7).

Tabla 12.

Tipo de procedimiento aplicado por el Gobierno de Sinaloa en nueve contratos para la Secretaría de Administración y Finanzas y tipo de procedimiento que debió aplicar según la Ley.

CONTRATO	Procedimiento según la Ley de Obras Públicas estatal		
	Adjudicación Directa (menos de 10 mil veces el SM*) De \$1 a \$637 700	Invitación De \$637 701 a \$1 913 100	Licitación De \$1 913 101 en adelante
CONT-SDUOP-LP-CONST-056-2014			Se contrató por licitación pública con un monto de \$89 465 763,28
CONT-SDUOP-INV-REC-070-2014		Se contrató por invitación	Por su monto de \$2 482 110,79 debió ser por licitación 
CONT-SDUOP-LP-PAV-073-2014			Se contrató por licitación pública con un monto de \$36 490 270,81
CONT-SDUOP-LP-PAV-074-2014			Se contrató por licitación pública con un monto de \$18 935 152,82
CONT-SDUOP-LP-PUENTE-082-2014			Se contrató por licitación pública con un monto de \$37 196 105,69
CONT-SDUOP-LP-REM-135-2014			Se contrató por licitación pública con un monto de \$19 533 608,49
CONT-SDUOP-ADJ-REH-153-2014	Se contrató por Adjudicación directa		Por su monto de \$19 994 280,60 debió ser por licitación 
CONT-SDUOP-AD-CONST-194-2014	Se contrató por Adjudicación directa		Por su monto de \$12 494 639,50 debió ser por licitación 
CONT-SDUOP-LP-CONST-198-2014			Se contrató por licitación pública con un monto de \$18 619 470,36

*El Salario Mínimo para 2014 fue de \$63,77 pesos.



Para la construcción de rampas tipo estándar y especial en Culiacán hay dos contratos divididos en primera y segunda etapa. En cada contrato se procedió de distinta manera.

EL DIF SINALOA

El DIF Sinaloa solicitó obras por un monto de 12 millones 275 mil 163 pesos, que equivalen al 4,06% del presupuesto ejercido en Culiacán en 2014.

Si bien mantiene un desempeño regular en difusión de la información, es la dependencia que presenta solicitudes de obra sin un mínimo de sustento.

Principales hallazgos:

- En dos de tres órdenes de ejercicio de gasto no especifica el origen de los recursos.
- Tres de cinco obras solicitadas por el DIF Sinaloa se encuentran en Compranet.
- La SDUOP no entregó copia del contrato CONT-SDUOP-INV-TERM-129-2014 por 959 mil 240 pesos correspondiente a la Terminación de obra exterior en gimnasio y salón polivalente en el asilo de ancianos, ni la integró en la relación de montos contratados, aprobados y pagados proporcionada vía Infomex Sinaloa.
- Tres de las cinco obras fueron contratadas por Invitación y dos por Licitación Pública, en una de ellas procedía contratación por Invitación.
- Con una sola solicitud de obra, el DIF Sinaloa pidió la construcción de 1550

rampas tipo estándar y especial en las principales ciudades del estado, sin especificar monto.

- Para la construcción de rampas tipo estándar y especial en Culiacán hay dos contratos divididos en primera y segunda etapa. En cada contrato se procedió de distinta manera. El CONT-SDUOP-LP-CONST-165-2014 por la cantidad de un millón 585 mil 166 pesos, se licitó públicamente, aunque pudo contratarse como Invitación. Y en el caso del contrato CONT-SDUOP-INV-CONST-169-2014, correspondiente a la segunda etapa y cuyo monto fue de un millón 552 mil 957 pesos, sí se procedió por invitación. La documentación entregada no explica la razón de la diferencia.

Cédula de transparencia del DIF Sinaloa. Para conocer a detalle la información obtenida por nuestra organización sobre las obras gestionadas por el DIF Sinaloa para fines de esta investigación, ponemos a disposición una ficha en el apartado "Anexos" de este cuadernillo (Anexo 8).

Tabla 13.

Tipo de procedimiento aplicado por el Gobierno de Sinaloa en cinco contratos para el DIF Sinaloa y tipo de procedimiento que debió aplicar según la Ley.

CONTRATO	Procedimiento según la Ley de Obras Públicas estatal		
	Adjudicación Directa (menos de 10 mil veces el SM*) De \$1 a \$637 700	Invitación De \$637 701 a \$1 913 100	Licitación De \$1 913 101 en adelante
CONT-SDUOP-INV-TERM-128-2014		Se contrató por invitación con un monto de \$1 637 460,50	
CONT-SDUOP-INV-TERM-129-2014		Se contrató por invitación con un monto de \$959 240,52	
CONT-SDUOP-LP-CONST-165-2014		Por su monto de \$1 585 166,81 debió ser por invitación	Se contrató por licitación pública
CONT-SDUOP-INV-CONST-169-2014		Se contrató por invitación con un monto de \$1 552 957,60	
CONT-SDUOP-LP-FORT-167-2014			Se contrató por licitación pública con un monto de \$6 540 338,33

*El Salario Mínimo para 2014 fue de \$63,77 pesos.



La supervisión técnica de la tercera etapa del Parque Temático costó un millón 388 mil 261 pesos.

OBRAS DE DEPENDENCIAS DESCONOCIDAS

Durante la investigación se detectaron datos de tres contratos que juntos suman la cantidad de un millón 744 mil 598 pesos pero que su documentación no fue entregada por la SDUOP como respuesta a las solicitudes de información que se realizaron.

Esta documentación se refiere tanto a las solicitudes de obra que especifican conceptos, como el origen de los recursos a ejercer para la realización de la obra, la dependencia que la solicita y la copia digital del contrato.

Principales hallazgos:

- El contrato CONT-SDUOP-INV-SUP-127-2014 para la Supervisión técnica de la obra: construcción de Parque Temático (3ra. etapa) por un monto de un millón 388 mil 261 pesos, no se incluye en el PAOP y se registra en la relación de obras contratadas en 2014 difundida en transparenciasinaloa.gob.mx. También aparece en Compranet.
- El contrato CONT-SDUOP-ADJ-REM-193-2014 denominado "Remodelación, equipamiento y construcción de aula de usos múltiples, en la Casa Cuna (albergue transitorio del Sistema DIF Sinaloa)" por un monto de 235 mil 646 pesos, sí aparece tanto en el PAOP como en la información mínima de oficio, pero no en Compranet.
- El contrato CONT-SDUOP-ADJ-SUP-176-2014 para la Supervisión técnica de la obra: ampliación del área del edificio de la Unidad Antisecuestro que con-

templa la Coordinación General de Inteligencia y Tecnología de Investigación, Fuerza y Reacción Inmediata, Administrativa, Psicológica, Seguridad del edificio, áreas comunes y celdas en su primera etapa; con domicilio en Av. Federalismo, #823 Sur, Col. Recursos Hidráulicos, por un monto de 120 mil 689 pesos, no se incluye en el PAOP ni en Compranet, pero sí en la relación de obra pública contratada en 2014 que se difunde como información mínima de oficio en el portal transparenciasinaloa.gob.mx.

Cédula de transparencia de obras de dependencias desconocidas. Para conocer a detalle la información obtenida por nuestra organización sobre las obras solicitadas por dependencias que no podemos conocer (pues así las clasifica el Gobierno), ponemos a disposición una ficha en el apartado "Anexos" de este cuadernillo (Anexo 9).

Tabla 14.

Tipo de procedimiento aplicado por el Gobierno de Sinaloa en tres contratos sin información al solicitante y tipo de procedimiento que debió aplicar según la Ley.

CONTRATO	Procedimiento según la Ley de Obras Públicas estatal		
	Adjudicación Directa (menos de 10 mil veces el SM*) De \$1 a \$637 700	Invitación De \$637 701 a \$1 913 100	Licitación De \$1 913 101 en adelante
CONT-SDUOP-INV-SUP-127-2014		Se contrató por invitación con un monto de \$1 388 261,84	
CONT-SDUOP-ADJ-REM-193-2014	Se contrató por Adjudicación directa con un monto de \$235 646,97		
CONT-SDUOP-ADJ-SUP-176-2014	Se contrató por Adjudicación directa con un monto de \$120 689,66		

*El Salario Mínimo para 2014 fue de \$63,77 pesos.

Conclusiones

Hacia un Gobierno Abierto

Lo menos que puede decirse del resultado del #iOPA y su análisis es que es demasiado complicado acceder a los expedientes de las obras públicas, a la vez que no hay una uniformidad en la organización de la información.

Y esa **dificultad para acceder a la información, como la falta de orden, son “zonas oscuras” que pueden posibilitar márgenes de corrupción.**


La finalidad del Índice de Obra Pública Abierta, además de calificar y analizar el estado de la información, documentación y reglamentación del proceso del ejercicio del gasto en inversión física, también **es proponer al Gobierno del Estado de Sinaloa cinco compromisos que, de hacerlos suyos, dé los primeros pasos hacia una política de Gobierno Abierto.**

De tal forma que, los cinco compromisos propuestos a continuación, buscan que los ciudadanos podamos contar con información más clara y ordenada y, por lo tanto más confiable, de parte de nuestras instituciones. Lo anterior reducirá las zonas de riesgo de corrupción en este tipo de procedimientos.

RECOMENDACIONES

Cinco compromisos para reducir la opacidad y la corrupción en las contrataciones de obra pública del gobierno de sinaloa


PROPUESTA



- 1 Toda la información en un solo lugar. Creación de una plataforma electrónica en la que, de manera georreferenciada, se difunda la información pública de cada una de las obras que se realizan en Sinaloa, incluyendo su respectivo indicador de avance y el número de personas beneficiadas, del 1 de enero de 2011 a la fecha.

Esta propuesta se extiende tanto al Poder Ejecutivo estatal, como al Legislativo y Judicial, así como a los municipios y resto de organismos autónomos que gestionan obra con recursos públicos.

Esta plataforma deberá contar con la información de todo el proceso: desde la planificación, presupuestación y programación, pasando por la contratación, el porcentaje de avance y costo, hasta convenios de ampliación y entrega.




2 Datos abiertos. Que en la misma plataforma se ponga a disposición de los ciudadanos toda la documentación en formatos abiertos y descargables, de todas las obras que se realizan en Sinaloa del 1 de enero de 2011 a la fecha.

La SDUOP ya cuenta con el Registro Digital de Documentación de Obra, en el que va haciendo un soporte completo del proceso, lo cual significa una ventaja para este compromiso.



3 Presupuesto transparente. Que se desglose el Plan Anual de Obra Pública por descripción de obra, monto, dependencia ordenadora y toda la información mínima de oficio en el proyecto de Presupuesto de Egresos de cada año.



4 Reglas claras a las excepciones. Que se propongan modificaciones a la legislación respectiva que especifiquen las causales de las excepciones en contratos, y que se difunda en la plataforma el documento que sustente cada excepción. También que se fijen reglas y se publique el documento que sustente la adjudicación directa a determinado contratista.

Cuando las obras a realizar sean de bajo monto se hagan paquetes para que se logre un importe factible y atractivo para concurso público y así evitar el favoritismo y la corrupción en la asignación de los contratos directos.




5 Acompañamiento ciudadano. La creación de un comité conformado por personal de la SDUOP, SAF, UTRC, así como integrantes de la sociedad civil, constructores y fiscalistas para dar seguimiento a los compromisos y que trabaje con un cronograma con plazos establecidos.

Anexos

Anexo 1. Respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa a la solicitud de copias con los proyectos ejecutivos de las obras públicas ejecutadas en Culiacán en 2014.

RECURSO DE REVISIÓN RR00005015
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 000128815
RECURRENTE: INICIATIVA SINALOA A.C.

En ese sentido, atendiendo la resolución mencionada, se informa que en atención al acuerdo de reserva número 01/2011, que esta Secretaría posee, es imposible otorgar la información que requiere, dado que en los términos del mismo, se especifica la reserva de información, siempre y cuando la obra no haya concluido aún, y en el entendido que para la fecha de la solicitud que origina el recurso que se cumple, las obras empezadas en el año anterior pasado, no habían sido



ANEXOS

Anexo 2. Relación de vínculos revisados por nuestra organización para el subíndice Información Mínima de Oficio, los días 20 y 21 de septiembre de 2014.

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=141&Itemid=267
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=154&Itemid=280
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=141&Itemid=267
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=142&Itemid=268
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&catid=58&Itemid=265
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=94&Itemid=210
http://pot.gob.mx/pot/directorio/consultarDirectorio.do?method=consulta&idServidorPublico=100001&_idDependencia=9
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=153&Itemid=279
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=152&Itemid=278
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=151&Itemid=277
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=148&Itemid=274
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=143&Itemid=269
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=2362&Itemid=2099
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=248&Itemid=276
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=148&Itemid=274
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=140&Itemid=266
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=2367&Itemid=2103
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=154&Itemid=280
http://laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SCOP/Obras_publicas_Adquisiciones/2015/04_PADRON_2011-2015_MZO.pdf
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=149&Itemid=275
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=151&Itemid=277
http://laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SCOP/Obras_publicas_Adquisiciones/2014/01_CONTRATOS_2014_DIC.pdf
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=2367&Itemid=2103
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=151&Itemid=277

ANEXOS

Anexo 3. En este documento se consigna el contrato CONT-SDUOP-INV-AB-011-2014 para el retiro de escombros de la Academia de Beisbol. Esta contratación no se reporta en el Plan Anual de Obra Pública entregado vía Infomex Sinaloa a nuestra organización, ni tampoco fue encontrada en el sitio oficial www.transparenciasinaloa.gob.mx.

1

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTRATOS					
RELACIÓN DE CONTRATOS 2014					
(01 AL 31 DE MARZO)					
No. CONTRATO	TIPO DE OBRA	MONTO CON IVA	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
CONT-SDUOP-AYTO-COM- 001-2014	COMODATO DE: 6 CAMIONES DE VOLTEO, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.	-	AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	09/01/2014	31/12/2014
CONT-SDUOP-AYTO-COM- 002-2014	COMODATO DE: PLATAFORMA CON GRÚA, MARCA CHEVROLET que será utilizada en ACTIVIDADES PROPIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, DEL ESTADO DE SINALOA.	-	AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	09/01/2014	31/12/2014
CONT-SDUOP-AYTO-COM- 003-2014	COMODATO DE: TRACTOR ORUGA, MARCA KOMATSU, misma que será utilizada en ACTIVIDADES PROPIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	-	AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	09/01/2014	31/12/2014
CONT-SDUOP-AYTO-COM- 004-2014	COMODATO DE: TRACTOR DE ORUGA, MARCA JOHN DEERE, misma que será utilizada en ACTIVIDADES PROPIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.	-	H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX	16/01/2014	31/12/2014
CONT-SDUOP-ADJ-PROY-005-2014	SERVICIOS PROFESIONALES consistentes en: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA MOCHIS-AHOME A E.C. MÉXICO 15, PASANDO POR FELIPE ÁNGELES Y GOROS 2, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.	\$748,200.09	SUADA, S.A. DE C.V.	18/02/2014	18/03/2014
CONT-SDUOP-ADJ-PROY-006-2014.	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN CARRETERA CALLE 300, TRAMO E.C. GUASAVE-LAS GLORIAS-LA GUAMUCHILERA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	\$185,600.00	SUADA, S.A. DE C.V.	18/02/2014	18/03/2014
CONT-SDUOP-ADJ-PROY-007-2014	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN CARRETERA CALLE 19, TRAMO E.C. MÉXICO 15-CALLE 300, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	\$371,200.00	SUADA, S.A. DE C.V.	18/02/2014	18/03/2014
CONT-SDUOP-ADJ-PROY-008-2014	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN CARRETERA MÉXICO 15-LA BRECHA, TRAMO VICENTE GUERRERO-LA CUESTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	\$381,408.00	SUADA, S.A. DE C.V.	18/02/2014	18/03/2014
CONT-SDUOP-ADJ-PROY-009-2014	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN CARRETERA PORTUGUEZ DE GÁLVEZ-LA TRINIDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	\$445,400.00	SUADA, S.A. DE C.V.	18/02/2014	18/03/2014
CONT-SDUOP-ADJ-PROY-010-2014	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN CARRETERA E.C. GUASAVE-LAS GLORIAS-PALOS VERDES, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	\$46,400.00	SUADA, S.A. DE C.V.	18/02/2014	18/03/2014
CONT-SDUOP-INV-AB-011-2014	RETIRO DE ESCOMBRO, COMPLEMENTO DE TERRACERÍA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, EN LA ACADEMIA DE BÉISBOL, UBICADA EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.	\$3,096,548.36	AGREGADOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	28/02/2014	31/03/2014



CONT-SDUOP-INV-AB-011-2014	RETIRO DE ESCOMBRO, COMPLEMENTO DE TERRACERÍA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, EN LA ACADEMIA DE BÉISBOL, UBICADA EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.	\$3,096,548.36
----------------------------	--	----------------

ANEXOS

Anexo 4. CÉDULA DE TRANSPARENCIA DE LA ACADEMIA DE BEISBOL

Cédula de transparencia de obras solicitadas por la Academia de Beisbol. Para conocer el desglose del análisis del ejercicio del gasto gestionado por la Academia de Beisbol, consulte la Cédula de Transparencia que incluye la descripción de la información pública difundida como Información Mínima de Oficio o entregada como respuesta a solicitud de información por parte de la SDUOP.

Número de obra: 1

Descripción: Retiro de escombros, complemento de terracería y trabajos complementarios en la Academia de Beisbol.

Indicador	Hallazgo	Observación		
Información Mínima de Oficio	No cumplió	Se encontró en febrero, en un reporte del primer trimestre de 2014. Ya no aparece en la relación de contratos que se difunde como Información Mínima de Oficio.		
Solicitud de información	No			
Compranet	No			
Dependencia ordenadora	Desconocido			
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	Desconocido			
Origen de recursos	Desconocido			
Procedimiento de contratación	Invitación	Excepción	Debió licitarse	
Contratista	Agregados, Maquinaria y Construcción S.A. de C.V.	Existe en el padrón	233-11	
Contrato	No entregado	CONT-SDUOP-INV-AB-011-2014		
Fecha de inicio	2/28/2014			
Fecha de terminación	3/31/2014			
Convenio de ampliación	Desconocido	Nuevo periodo	Cumple	
		Monto adicional	Porcentaje	Observaciones
Mecanismo de participación ciudadana	Desconocido			

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 3 096 548,36			

ANEXOS

Número de obra: 2

Descripción: Construcción para terminación de obras:

1. Voz y datos, 2. Enlace fibra óptica y 3. Seguridad, en Academia de Beisbol.

Indicador	Hallazgo	Observación		
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió			
Solicitud de información	Sí			
Compranet	No			
Dependencia ordenadora	Desconocido			
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	Desconocido			
Origen de recursos	Desconocido			
Procedimiento de contratación	Invitación	Excepción	Debió licitarse	
Contratista	Agregados, Maquinaria y Construcción S.A. de C.V.	Existe en el padrón	737-11	
Contrato	No entregado	CONT-SDUOP-INV-CONST-021-2014		
Fecha de inicio	5/12/2014			
Fecha de terminación	5/12/2014			
Convenio de ampliación	Desconocido	Nuevo periodo	Cumple	
		Monto adicional	Porcentaje	Observaciones
Mecanismo de participación ciudadana	Desconocido			

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 2 173 244,60			

ANEXOS

Número de obra: 3

Descripción: Construcción para terminación de obras: 1.- Rampa de acceso a campo#1; 2.- Descarga pluvial; 3.- Puerta en barda campo no.2; 4.-Barda tubular, junto a edificio de academia; 5.-Barda tubular, estacionamiento sur (1ra. sección); 6.- Barda tubular, estacionamiento sur (2da. sección); 7.-Portones en barda tubular, estacionamiento norte; 8.-Rehabilitación de vitapista; 9.- Caseta de control en estacionamiento sur y 10.-Jardinería, en Academia de Besibol.

Indicador	Hallazgo	Observación		
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió			
Solicitud de información	Sí			
Compranet	No			
Dependencia ordenadora	Desconocido			
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	Desconocido			
Origen de recursos	Desconocido			
Procedimiento de contratación	Invitación	Excepción	Debió licitarse	
Contratista	Constructora Marbus S.A. DE C.V.	Existe en el padrón	569-11	
Contrato	No entregado	CONT-SDUOP-INV-CONST-022-2014		
Fecha de inicio	5/12/2014			
Fecha de terminación	7/12/2014			
Convenio de ampliación	Desconocido	Nuevo periodo	Cumple	
		Monto adicional	Porcentaje	Observaciones
Mecanismo de participación ciudadana	Desconocido			

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 2 061 343,59			

ANEXOS

Número de obra: 4

Descripción: Construcción para terminación de obras; 1.- Muro de identidad, 2.-Terraza con block, 3.- Construcción de Cerca de malla ciclónica y 4.- dog-out, en Academia de Beisbol.

Indicador	Hallazgo	Observación		
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió			
Solicitud de información	Sí			
Compranet	No			
Dependencia ordenadora	Desconocido			
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	Desconocido			
Origen de recursos	Desconocido			
Procedimiento de contratación	Invitación	Excepción	Debió licitarse	
Contratista	P&M Construcción y Urbanización S.A. de C.V.	Existe en el padrón	82-11	
Contrato	No entregado	CONT-SDUOP-INV-CONST-023-2014		
Fecha de inicio	5/12/2014			
Fecha de terminación	7/12/2014			
Convenio de ampliación	Sí	Nuevo periodo	No se informa	Cumple
	No entregado	Monto adicional	Porcentaje	Observaciones: Los escasos datos sobre el convenio de ampliación fueron encontrados en la relación difundida en transparenciasinaloa.gob.mx
Mecanismo de participación ciudadana	Desconocido	\$541 422,41		

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 2 061 121,80			

ANEXOS

Número de obra: 5

Descripción: Construcción para terminación de obras: 1.-Tablero para circuito general para transformadores de 225kv; 2.- Media tensión campo no.1; 3.- Media tensión campo no.2; 4. Media tensión campos infields no.1 y no.2; 5.- Faltantes de agua potable; 6.- Red de riego y 7. Velaria; en Academia de Beisbol.

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	No		
Dependencia ordenadora	Desconocido		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	Desconocido		
Origen de recursos	Desconocido		
Procedimiento de contratación	Invitación	Excepción	Debió licitarse
Contratista	Perforaciones Bencomo S.A. de C.V.	Existe en el padrón	1017-13
Contrato	No entregado	CONT-SDUOP-INV-CONST-024-2014	
Fecha de inicio	12/05/2014		
Fecha de terminación	12/07/2014		
Convenio de ampliación	Desconocido	Nuevo periodo	Cumple
		Monto adicional	Porcentaje Observaciones
Mecanismo de participación ciudadana	Desconocido		

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 1 994 456,87			

ANEXOS

Número de obra: 6

Descripción: Construcción para terminación de obras: 1.- Plaza en snack bola rápida; 2.-Modificación a backstop y 3.-Pagos a CFE, en Academia de Beisbol.

Indicador	Hallazgo	Observación		
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió			
Solicitud de información	Sí			
Compranet	No			
Dependencia ordenadora	Desconocido			
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	Desconocido			
Origen de recursos	Desconocido			
Procedimiento de contratación	Invitación	Excepción	No	
Contratista	P&M Construcción y Urbanización S.A. de C.V.	Existe en el padrón	82-11	
Contrato	No entregado	CONT-SDUOP-INV-CONST-031-2014		
Fecha de inicio	5/12/2014			
Fecha de terminación	7/12/2014			
Convenio de ampliación	Desconocido	Nuevo periodo	Cumple	
		Monto adicional	Porcentaje	Observaciones
Mecanismo de participación ciudadana	Desconocido			

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 1 346 038,78			

ANEXOS

Anexo 5. La Ley de Obras públicas permite contratar de manera directa, cuando se presentan las siguientes condiciones.

Artículo 50: Las dependencias u organismos, bajo su responsabilidad, podrán realizar por administración directa, o contratar en los términos del artículo 29, las obras que se requieran en los supuestos que a continuación se señalan:

- I. Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles;
- II. Cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad o la seguridad general, o el ambiente de alguna zona o región del Estado, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales o por causas fortuitas o de fuerza mayor. En estos casos, las dependencias u organismos se coordinarán, según procede, con los órganos competentes;
- III. Cuando la dependencia u organismo hubieren rescindido el contrato respectivo. En este supuesto, se verificará previamente, conforme al criterio de adjudicación que establece el segundo párrafo del Artículo 34, si existe una proposición que resulte aceptable, en cuyo caso el contrato se celebrará con el contratista respectivo;
- IV. Cuando se trate de trabajos cuya ejecución requiera de la aplicación de sistemas y procedimientos de tecnología avanzada;
- V. Cuando se trate de obras públicas en las que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes a elaborar el programa de ejecución;
- VI. Cuando se trate de trabajos que requieran, fundamentalmente, de mano de obra campesina o urbana marginada y que la dependencia u organismo contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde debe ejecutarse la obra o con las personas morales o agrupaciones legalmente establecidas y constituidas por los propios habitantes;
- VII. Cuando el contrato sólo pueda celebrarse con el titular de la patente necesaria para realizar la obra; y,
- VIII. Cuando se trate de sub-contratar parte de una obra de administración directa o se requieran materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra.

ANEXOS

Anexo 6. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Cédula de transparencia de obras solicitadas por el SESESP. Para conocer el desglose del análisis del ejercicio del gasto gestionado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consulte la Cédula de Transparencia que incluye la descripción de la información pública difundida como IMO o entregada como respuesta a solicitud de información por parte de la SDUOP.

Número de obra: 1

Descripción: Suministro e instalación de equipos eléctricos en el edificio del C3 (Subcentro Estatal de Evaluación y Control de Confianza).

Indicador	Hallazgo	Observación		
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió			
Solicitud de información	Sí			
Compranet	No			
Dependencia ordenadora	SESESP			
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	Sí			
Origen de recursos	FASP			
Procedimiento de contratación	Adjudicación Directa	Excepción	Debió licitarse	
Contratista	Gastélum Pérez Construcciones, S.A. de C.V.	Existe en el padrón	1016-13	
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-ADJ-SUM-018-2014		
Fecha de inicio	08/04/2014			
Fecha de terminación	15/06/2014			
Convenio de ampliación	Sí	Nuevo periodo	16/06/2014 - 31/08/2014	111,59% Cumple
	Entregado	Monto adicional	Porcentaje	Observaciones: el porcentaje de días supera 4 veces lo permitido por el Artículo 38 de la LOPES.
Mecanismo de participación ciudadana	No	\$ 215 344,55	9,89%	Datos sí se difundieron como IMO

Montos (con IVA)			
Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 2 177 229,98	\$ 2 177 229,98	\$ 2 392 574,53	\$ 2 392 574,52

ANEXOS

Número de obra: 2

Descripción: Ampliación de salón de usos múltiples, en el Centro de Internamiento para Adolescentes (CIPA).

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	No		
Dependencia ordenadora	SESESP		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	FASP (Programa Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 2014)		
Procedimiento de contratación	Adjudicación Directa	Excepción	Debió lanzarse invitación
Contratista	C. Manuel Sallas Castillo	Existe en el padrón	727-11
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-ADJ-AMP-049-2014	
Fecha de inicio	23/06/2014		
Fecha de terminación	23/09/2014		
Convenio de ampliación	No	Nuevo periodo	Cumple
		Monto adicional	Porcentaje Observaciones
Mecanismo de participación ciudadana	No		

Montos (con IVA)***

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 1 114 325,88	\$ 1 114 325,88	\$ 1 114 325,88	\$ 1 098 346,72

ANEXOS

Número de obra: 3

Descripción: Trabajos para dar elevación (Altura) a barda perimetral en el Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude).

Indicador	Hallazgo	Observación		
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió			
Solicitud de información	Sí			
Compranet	No			
Dependencia ordenadora	SESESP			
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No			
Origen de recursos	FASP (Programa Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 2014)			
Procedimiento de contratación	Adjudicación Directa	Excepción	Debió licitarse	
Contratista	Edificaciones Urbanas de Sinaloa, S.A. de C.V.	Existe en el padrón	737-11	
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-ADJ-TRAB-052-2014		
Fecha de inicio	23/06/2014			
Fecha de terminación	23/10/2014			
Convenio de ampliación	No	Nuevo periodo	Cumple	
		Monto adicional	Porcentaje	Observaciones
Mecanismo de participación ciudadana	No			

Montos (con IVA)			
Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 3 365 143,00	\$ 3 365 143,00	\$ 3 365 143,00	\$ 3 365 142,99

ANEXOS

Número de obra: 4

Descripción: Suministro, instalación y puesta en marcha de planta eléctrica de emergencia de 200 kw. y transformador de 500 kva., en el área de subestación principal en el interior del Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude).

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	No		
Dependencia ordenadora	SESESP		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	FASP (Programa Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 2014)		
Procedimiento de contratación	Adjudicación Directa	Excepción	Procedía Invitación
Contratista	Construcciones e Importaciones San Juan, S.A. de C.V.	Existe en el padrón	1069-13
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-ADJ-PE-053-2014	
Fecha de inicio	23/06/2014		
Fecha de terminación	23/08/2014		
Convenio de ampliación	Sí	Nuevo periodo: se mantiene	Cumple
	Entregado	Monto adicional	Porcentaje Observaciones: Sí se difunden datos como IMO.
Mecanismo de participación ciudadana	No	\$ 90 000,00	6,7%

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 1 345 426,78	\$ 1 345 426,78	\$ 1 43 5426,78	\$ 1 435 427,3

ANEXOS

Número de obra: 5

Descripción: Ampliación y terminación del área de huella balística (4 cubículos de trabajo, baños generales y área común) en el edificio del ibis (Laboratorio de Huella Balística).

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	No		
Dependencia ordenadora	SESESP (PGJE)		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	Programas con Prioridad Nacional del FASP 2014		
Procedimiento de contratación	Adjudicación Directa	Excepción	Procede
Contratista	Edificaciones Urbanas de Sinaloa, S.A. de C.V.	Existe en el padrón	737-11
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-ADJ-AMP-069-2014	
Fecha de inicio	14/07/2014		
Fecha de terminación	30/09/2014		
Convenio de ampliación	No	Nuevo periodo	Cumple
		Monto adicional	Porcentaje Observaciones
Mecanismo de participación ciudadana	No		

Montos (con IVA)			
Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 500 000,00	\$ 500 000,00	\$ 500 000,00	\$ 500 000,00

ANEXOS

Número de obra: 6

Descripción: Ampliación de laboratorio de investigación criminalística y servicios periciales, que contempla 4 cubículos de trabajo, área de fotografía, baños generales, escalera, cableado estructurado y barda perimetral con portón de acceso.

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	No		
Dependencia ordenadora	SESESP (PGJE)		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	FASP (Programa Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 2014)		
Procedimiento de contratación	Adjudicación Directa	Excepción	Procedía Invitación
Contratista	Edificaciones Urbanas de Sinaloa, S.A. de C.V.	Existe en el padrón	737-11
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-ADJ-AMP-117-2014	
Fecha de inicio	15/09/2014		
Fecha de terminación	31/12/2014		
Convenio de ampliación	Sí	Nuevo periodo: se mantiene	Cumple
	Entregado	Monto adicional	Porcentaje Observaciones: Sí se difunden datos como IMO.
Mecanismo de participación ciudadana	No	\$ 90 000,00	6,7%

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 1 800 000,00	\$ 1 800 000,00	\$ 1 800 000,00	\$ 1 710 000,00

ANEXOS

Número de obra: 7

Descripción: Mejoramiento del área donde se ubicará el laboratorio de genética forense, incluye: Demolición de piso, tablarroca y muros, instalación de cerámica antibacterial en piso y lambrines, plafonrigido, divisiones de aluminio y cristal, fabricación de mesas de trabajo y baños generales.

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	No		
Dependencia ordenadora	SESESP (PGJE)		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	FASP (Programa Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 2014)		
Procedimiento de contratación	Adjudicación Directa	Excepción	Procedía Licitación
Contratista	Edificaciones Urbanas de Sinaloa, S.A. de C.V.	Existe en el padrón	737-11
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-ADJ-MEJ-118-2014	
Fecha de inicio	15/09/2014		
Fecha de terminación	31/12/2014		
Convenio de ampliación	No	Nuevo periodo	Cumple
		Monto adicional	Porcentaje Observaciones
Mecanismo de participación ciudadana	No		

Montos (con IVA)			
Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 2 500 000,00	\$ 2 500 000,00	\$ 2 500 000,00	\$ 874 999,99

ANEXOS

Número de obra: 8

Descripción: Ampliación del área del edificio de la Unidad Antisecuestros, que contempla la coordinación general de Inteligencia y Tecnología de Investigación, Fuerza y Reacción Inmediata, Administrativa, Psicológica, Seguridad del Edificio, áreas comunes y celdas en su primera etapa; con domicilio en Av. Federalismo, No.823sur, Col. Recursos Hidráulicos.

Indicador	Hallazgo	Observación
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió	
Solicitud de información	Sí	
Compranet	No	
Dependencia ordenadora	SESESP (PGJE)	
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No	
Origen de recursos	FASP (Programa con Prioridad Nacional del FASP)	
Procedimiento de contratación	Adjudicación Directa	Excepción Procedía Licitación
Contratista	Velco Construcciones S.A. de C.V.	Existe en el padrón 235-11
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-ADJ-AMP-119-201
Fecha de inicio	15/09/2014	
Fecha de terminación	31/12/2014	
Convenio de ampliación	No	Nuevo periodo Cumple
	Entregado	Monto adicional Porcentaje Observaciones
Mecanismo de participación ciudadana	No	

Montos (con IVA)			
Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 5 000 000,00	\$ 5 000 000,00	\$ 5 000 000,00	\$ 4 342 166,12

ANEXOS

Número de obra: 9

Descripción: Construcción de bodega de equipamiento en el C-4, al interior de las instalaciones del complejo de seguridad de la Secretaría de Seguridad.

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	No		
Dependencia ordenadora	SESESP		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	FASP (SSP)		
Procedimiento de contratación	Adjudicación Directa	Excepción	Procede
Contratista	C. Manuel Sallas Castillo	Existe en el padrón	727-11
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-ADJ-CONST-121-2014	
Fecha de inicio	15/09/2014		
Fecha de terminación	15/11/2014		
Convenio de ampliación	No	Nuevo periodo	Cumple
		Monto adicional	Porcentaje Observaciones
Mecanismo de participación ciudadana	No		

Montos (con IVA)			
Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 526 779,89	\$ 526 779,89	\$ 526 776,89	\$ 526 775,79

ANEXOS

Número de obra: 10

Descripción: Suministro e instalación de un sistema de iluminación del campo de atletismo – Primera etapa-en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública.

Indicador	Hallazgo	Observación		
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió			
Solicitud de información	Sí			
Compranet	No			
Dependencia ordenadora	SESESP (Instituto de Ciencias Penales y Seguridad Pública)			
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No			
Origen de recursos	FASP (Programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 2014)			
Procedimiento de contratación	Adjudicación Directa	Excepción	Procedía Invitación	
Contratista	Ingeniería de Potencia AMMA, S.A. de C.V.	Existe en el padrón	141-11	
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-ADJ-SUM-122-2014		
Fecha de inicio	17/09/2014			
Fecha de terminación	15/11/2014			
Convenio de ampliación	No	Nuevo periodo	Cumple	
	Entregado	Monto adicional	Porcentaje	Observaciones
Mecanismo de participación ciudadana	No			

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 700 000,00	\$ 700 000,00	\$ 700 000,00	\$ 245 000,00

ANEXOS

Número de obra: 11

Descripción: Destrucción de túnel, localizado en la parte norponiente del Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude).

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	No		
Dependencia ordenadora	SESESP (SSP)		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	FASP		
Procedimiento de contratación	Adjudicación Directa	Excepción	Procede
Contratista	Constructora Amcaro SA de CV	Existe en el padrón	39-11
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-ADJ-TUN-188-2014	
Fecha de inicio	21/11/2014		
Fecha de terminación	15/12/2014		
Convenio de ampliación	No	Nuevo periodo	Cumple
		Monto adicional	Porcentaje Observaciones
Mecanismo de participación ciudadana	No		

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 499 536,00	\$ 499 536,00	\$ 500 000,00	\$ 499 536,00

ANEXOS

Número de obra: 12

Descripción: Terminación de los sistemas de aires acondicionados y de protección contra incendios en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.

Indicador	Hallazgo	Observación		
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió			
Solicitud de información	Sí			
Compranet	No			
Dependencia ordenadora	SESESP (Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza)			
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No			
Origen de recursos	FASP			
Procedimiento de contratación	Adjudicación Directa	Excepción	Procedía Invitación	
Contratista	Luz Gabriela Sánchez López	Existe en el padrón	1073-13	
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-ADJ-TERM-195-2014		
Fecha de inicio	08/12/2014			
Fecha de terminación	31/12/2014			
Convenio de ampliación	No	Nuevo periodo	Cumple	
		Monto adicional	Porcentaje	Observaciones
Mecanismo de participación ciudadana	No			

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 751 620,33	\$ 751 620,33	\$ 751 620,33	\$ 751 671,93

ANEXOS

Anexo 7. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cédula de transparencia de obras solicitadas por la Secretaría de Administración y Finanzas. Para conocer el desglose del análisis del ejercicio del gasto gestionado por la Secretaría de Administración y Finanzas, consulte la Cédula de Transparencia que incluye la descripción de la información pública difundida como IMO o entregada como respuesta a solicitud de información por parte de la SDUOP

Número de obra: 1

Descripción: Construcción de Parque Temático (3ra. Etapa).

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	Sí		
Dependencia ordenadora	Unidad de Inversiones (SAF)		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	Contingencias Económicas 2014 (previstos en el Ramo General 23, provisiones salariales y económicas)		
Procedimiento de contratación	Licitación Pública	Excepción	Procede
Contratista	Constructora y Edificadora GIA + A, S.A. de C.V.	Existe en el padrón	No
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-LP-CONST-056-2014	
Fecha de inicio	14/08/2014		
Fecha de terminación	29/12/2014		
Convenio de ampliación	No	Nuevo periodo	Cumple
		Monto adicional	Porcentaje
		Observaciones: En el contrato se dice que GIA está en el padrón de contratistas SDUOP-PC-655-11-12. En su lugar, aparece Constructora y Edificadora Grata SA de CV, con representante legal Armando Elio Salgado de la Rosa.	
Mecanismo de participación ciudadana	Invitación dirigida a la CMIC a la apertura de las propuestas técnicas económicas.		

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 89 465 763,28	\$ 89 465 763,28	\$ 90 000 000,00	\$ 89 565 409,00

ANEXOS

Número de obra: 2

Descripción: Reconstrucción de puente ubicado en carretera El Ranchito-Costa Rica.

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	No		
Compranet	Sí		
Dependencia ordenadora	Unidad de Inversiones (SAF)		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	Contingencias Económicas 2014 (previstos en el Ramo General 23, provisiones salariales y económicas)		
Procedimiento de contratación	Invitación	Excepción	Procedía Licitación
Contratista	C. Sonia Janeth Delgado Mendoza	Existe en el padrón	453-11
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-INV-REC-070-2014	
Fecha de inicio	04/08/2014		
Fecha de terminación	15/11/2014		
Convenio de ampliación	No	Nuevo periodo	Cumple
		Monto adicional	Porcentaje Observaciones
Mecanismo de participación ciudadana	Invitación dirigida a la CMIC a la apertura de las propuestas técnicas económicas.		

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 2 482 110,79	\$ 2 482 110,79	\$ 2 482 110,79	\$ 2 482 110,79

ANEXOS

Número de obra: 3

Descripción: Pavimentación con concreto asfáltico del blvd. Miguel Tamayo–tramo Hospital de la Mujer a Carretera a Culiacancito.

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	Sí		
Dependencia ordenadora	Unidad de Inversiones (SAyF)		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	Contingencias Económicas 2014 (previstos en el Ramo General 23, provisiones salariales y económicas)		
Procedimiento de contratación	Licitación Pública	Excepción*****	Procede
Contratista	Constructora y Cribados Almoza, S.A. de C.V.	Existe en el padrón	654-11
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-LP-PAV-073-2014	
Fecha de inicio	29/08/2014		
Fecha de terminación	30/12/2014		
Convenio de ampliación	2	Nuevo periodo 31/12/2014 30/04/2015* Porcentaje: 97,58%	
	Entregados	Monto adicional	Porcentaje
		\$ 4 562 679,05	12,5%
Mecanismo de participación ciudadana	Invitación dirigida a la CMIC a la apertura de las propuestas técnicas económicas.		

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 36 490 270,81	\$ 36 490 270,81	\$ 39 941 219,22	\$ 32 458 058,32

ANEXOS

Número de obra: 4

Descripción: Pavimentación con concreto asfáltico del blvd. Las Torres–tramo entre Av. Álvaro Obregón y Calle 21 de Marzo.

Indicador	Hallazgo	Observación		
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió			
Solicitud de información	Sí			
Compranet	Sí			
Dependencia ordenadora	Unidad de Inversiones (SAyF)			
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No			
Origen de recursos	Contingencias Económicas 2014 (previstos en el Ramo General 23, provisiones salariales y económicas)			
Procedimiento de contratación	Licitación Pública	Excepción	Procede	
Contratista	Constructora Bogax, S.A. de C.V.	Existe en el padrón	281-11	
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-LP-PAV-073-2014		
Fecha de inicio	25/08/2014			
Fecha de terminación	31/12/2014			
Convenio de ampliación	1	Nuevo periodo	Igual	Cumple
	Entregado	Monto adicional	Porcentaje	Observaciones: Se documenta una ampliación del monto, pero en otra respuesta, la SDUOP reporta que pagó menos.
		\$ 3 059 587,33	16,15%	
Mecanismo de participación ciudadana	Invitación dirigida a la CMIC a la apertura de las propuestas técnicas económicas.			

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 18 935 152,82	\$ 18 935 152,82	\$ 21 994 740,16	\$ 18 935 143,88

ANEXOS

Número de obra: 5

Descripción: Construcción de Puente Blanco en el crucero Paseo Niños Héroes y Calzada Recursos Hidráulicos.

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	Sí		
Dependencia ordenadora	Unidad de Inversiones (SAF)		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	Contingencias Económicas 2014 (previstos en el Ramo General 23, provisiones salariales y económicas)		
Procedimiento de contratación	Licitación Pública	Excepción	Procede
Contratista	Cabsingh Constructora, S.A. de C.V.	Existe en el padrón	564-11
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-LP-PUENTE-082-2014	
Fecha de inicio	08/09/2014		
Fecha de terminación	30/12/2014		
Convenio de ampliación	2	Nuevo periodo 31/12/2014 31/03/2015* Porcentaje: 79.82%	
	Entregados	Monto adicional	Porcentaje Observaciones: El porcentaje de días de aumento supera el 25% permitido por la LOPES.
		\$ 5 803 894,31	15.6%
Mecanismo de participación ciudadana	Invitación dirigida a la CMIC a la apertura de las propuestas técnicas económicas.		

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 37 196 105,69	\$ 37 196 105,69	\$ 43 000 000,00	\$ 42 512 897,49

ANEXOS

Número de obra: 6

Descripción: Remodelación de la Casa Cuna Jardín de la Familia La Esperanza.

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	Sí		
Dependencia ordenadora	Unidad de Inversiones (SAF)		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	Contingencias Económicas 2014 (previstos en el Ramo General 23, provisiones salariales y económicas)		
Procedimiento de contratación	Licitación Pública	Excepción	Procede
Contratista	Ingeniería de Negocios Sostenibles	Existe en el padrón	21/11/2015
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-LP-REM-135-2014	
Fecha de inicio	13/11/2014		
Fecha de terminación	31/12/2014		
Convenio de ampliación	1	Nuevo periodo	Cumple
	Entregado	Monto adicional	Porcentaje
		\$ 466 391,51	2.38%
Mecanismo de participación ciudadana	Invitación dirigida a la CMIC a la apertura de las propuestas técnicas económicas.		

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 19 533 608,49	\$ 19 533 608,49	\$ 20 000 000,00	\$ 19 533 608,49

ANEXOS

Número de obra: 7

Descripción: Rehabilitación de edificio para instalaciones de la Unidad Especializada Antisecuestros.

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	Sí		
Dependencia ordenadora	Unidad de Inversiones (SAyF)		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	Contingencias Económicas 2014 (previstos en el Ramo General 23, provisiones salariales y económicas)		
Procedimiento de contratación	Adjudicación Directa	Excepción	Debió licitarse
Contratista	Construcción y Maquinaria PG S de RL de CV	Existe en el padrón	1208-14
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-ADJ-REH-153-2014	
Fecha de inicio	03/11/2014		
Fecha de terminación	31/12/2014		
Convenio de ampliación	No	Nuevo periodo	Cumple
		Monto adicional	Porcentaje
		\$ 5 803 894,31	15.6%
Mecanismo de participación ciudadana	No		

Montos (con IVA)			
Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 19 994 280,6	\$ 19 994 280,6	\$ 19 994 280,6	\$ 19 994 272,30

ANEXOS

Número de obra: 8

Descripción: Construcción de Centro Cultural y Teatro Auditorio –Primera etapa-en la Ciudad Educadora del Saber.

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	Sí		
Dependencia ordenadora	Unidad de Inversiones (SAyF)		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	Contingencias Económicas 2014 (previstos en el Ramo General 23, provisiones salariales y económicas)		
Procedimiento de contratación	Adjudicación Directa	Excepción	Procede licitación
Contratista	Construcción y Maquinaria PG	Existe en el padrón	1208-14
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-ADJ-CONST-194-2014	
Fecha de inicio	09/12/2104		
Fecha de terminación	31/12/2014		
Convenio de ampliación	No	Nuevo periodo	Cumple
		Monto adicional	Porcentaje
		Observaciones: declararon convocatoria desierta. La LOPES permite adjudicarla directamente.	
		Plazo de 22 días para concluir la obra.	
Mecanismo de participación ciudadana	No		

Montos (con IVA)			
Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 12 494 639,50	\$ 12 494 639,50	\$ 12 494 639,50	\$ 8 617 802,47

ANEXOS

Número de obra: 9

Descripción: Construcción de infraestructura en Centro de Atención a Visitantes en el Jardín Botánico Culiacán y ampliación de alumbrado público en el Parque Ecológico.

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	Sí		
Dependencia ordenadora	Unidad de Inversiones (SAF)		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	Contingencias Económicas 2014 (previstos en el Ramo General 23, provisiones salariales y económicas)		
Procedimiento de contratación	Licitación Pública	Excepción	Procede
Contratista	Paralelo Estandares Globales SA de CV	Existe en el padrón	No
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-LP-CONST-198-2014	
Fecha de inicio	13/01/2015		
Fecha de terminación	31/03/2015		
Convenio de ampliación	No	Nuevo periodo	Cumple
		Monto adicional	Porcentaje Observaciones
Mecanismo de participación ciudadana	Invitación dirigida a la CMIC Sinaloa a la apertura de las propuestas técnicas económicas.		

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 18 619 470,36	\$ 18 619 470,36	\$ 20 000 000,00	\$ 5 585 841,11

ANEXOS

Anexo 8. DIF SINALOA

Cédula de transparencia de obras solicitadas por el DIF Sinaloa. Para conocer el desglose del análisis del ejercicio del gasto gestionado por el DIF Sinaloa, consulte la Cédula de Transparencia que incluye la descripción de la información pública difundida como IMO o entregada como respuesta a solicitud de información por parte de la SDUOP.

Número de obra: 1

Descripción: Terminación de edificio de gimnasio y salón polivalente en el asilo de ancianos

Indicador	Hallazgo	Observación		
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió			
Solicitud de información	Sí			
Compranet	No			
Dependencia ordenadora	DIF Sinaloa			
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	Sí			
Origen de recursos	No especifica (Contrato especifica Programa 23 de Asistencia Social a grupos vulnerables con cargo a la Inversión Pública Estatal)			
Procedimiento de contratación	Invitación	Excepción	Procede	
Contratista	Sinard Constructora SA de CV	Existe en el padrón	1203-14	
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-INV-TERM-128-2014		
Fecha de inicio	09/10/2014			
Fecha de terminación	31/12/2014			
Convenio de ampliación	Nuevo periodo		Cumple	
	Entregado	Monto adicional	Porcentaje	Observaciones
Mecanismo de participación ciudadana	Invitación dirigida a la CMIC Sinaloa a la apertura de las propuestas técnicas económicas.			

Montos (con IVA)			
Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 1 637 460,50	\$ 1 637 460,50	\$ 1 638 598,77	\$ 573 111,18

ANEXOS

Número de obra: 2

Descripción: Terminación de obra exterior en gimnasio y salón polivalente en el asilo de ancianos.

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	No		
Dependencia ordenadora	DIF Sinaloa		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	No específica		
Procedimiento de contratación	Invitación	Excepción	Procede
Contratista	Comercial Sinaloense Sánchez Reyes, S.A. de C.V.	Existe en el padrón	1216-14
Contrato	No entregado	CONT-SDUOP-INV-TERM-129-2014	
Fecha de inicio	09/10/2014		
Fecha de terminación	31/12/2014		
Convenio de ampliación	No	Nuevo periodo	Cumple
	Entregado	Monto adicional	Porcentaje
			Observaciones: El número de contrato, la identificación del contratista, así como las fechas de inicio y terminación obra solamente aparecen en la relación de contratos que se difunde como IMO en transparenciasinaloa.gob.mx . Estos mismos datos no fueron entregados vía respuesta a solicitudes de información.
Mecanismo de participación ciudadana	No hay información		

Montos (con IVA)			
Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 959 240,52	No aparece	No aparece	No aparece

ANEXOS

Número de obra: 3

Descripción: Construcción de rampas tipo estándar y especial -primera etapa-.

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	Sí		
Dependencia ordenadora	DIF Sinaloa		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	Fondo para la Accesibilidad Para las Personas con Discapacidad (Foadis)		
Procedimiento de contratación	Licitación Pública	Excepción	Procede invitación
Contratista	Ingeniería Perforaciones Sierramar SA de CV	Existe en el padrón	1217-14
Contrato	No entregado	CONT-SDUOP-LP-CONST-165-2014	
Fecha de inicio	04/12/2014		
Fecha de terminación	31/03/2015		
Convenio de ampliación	Nuevo periodo		Cumple
	Entregado	Monto adicional	Porcentaje
	Observaciones: El contrato no especifica cantidad de rampas. La solicitud indica 1550 rampas en las principales ciudades del estado. Este contrato se hizo por LP, la segunda etapa se contrató por invitación. La solicitud no precisa montos disponibles ni procedimiento de contratación.		
Mecanismo de participación ciudadana	Invitación dirigida a la CMIC Sinaloa a la apertura de las propuestas técnicas económicas.		

Montos (con IVA)			
Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 1 585 166,81	\$ 1 585 166,81	\$ 1 603 112,34	\$ 1 183 839,37

ANEXOS

Número de obra: 4

Descripción: Construcción de rampas tipo estándar y especial -segunda etapa-.

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	Sí		
Dependencia ordenadora	DIF Sinaloa		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	Fondo para la Accesibilidad Para las Personas con Discapacidad (Foadis)		
Procedimiento de contratación	Invitación	Excepción	Procede
Contratista	Comercial Sinaloense Sánchez Reyes, S.A. de C.V.	Existe en el padrón	1216-14
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-INV-CONST-169-2014	
Fecha de inicio	21/11/2014		
Fecha de terminación	31/03/2015		
Convenio de ampliación	Nuevo periodo		Cumple
	Monto adicional	Porcentaje	Observaciones: El contrato no especifica cantidad de rampas. Hay una sola solicitud por 1550 rampas en las principales ciudades del estado. Este contrato se hizo por invitación, la primera etapa se contrató por LP. La solicitud no precisa montos disponibles ni procedimiento de contratación.
Mecanismo de participación ciudadana			

Montos (con IVA)

Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 1 552 957,60	\$ 1 552 957,60	\$ 1 557 829,66	\$ 725 682,38

ANEXOS

Número de obra: 5

Descripción: Fortalecimiento de la infraestructura y adquisición de equipo y mobiliario para el Jardín de la Familia La Esperanza.

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	No		
Compranet	Sí		
Dependencia ordenadora	DIF Sinaloa		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	No		
Origen de recursos	Ramo 12, Atención a Familias y Población Vulnerable.		
Procedimiento de contratación	Licitación Pública	Excepción	Procede
Contratista	A. de C. Construcciones SA de CV	Existe en el padrón	889-12
Contrato	Entregado	CONT-SDUOP-LP-FORT-167-2014	
Fecha de inicio	04/12/2014		
Fecha de terminación	31/12/2014		
Convenio de ampliación	No	Nuevo periodo	Cumple
	Entregado	Monto adicional	Porcentaje
			Observaciones: Sí (solicitud con monto de 7 mdp) Plazo de 27 días para terminar la obra.
Mecanismo de participación ciudadana	Invitación dirigida a la CMIC Sinaloa a l apertura de las propuestas técnicas económicas.		

Montos (con IVA)			
Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 6 540 338,33	\$ 6 540 338,33	\$ 7 000 000,00	\$ 7 000 000,00

ANEXOS

Anexo 9. OBRAS SIN DEPENDENCIAS SOLICITANTES

Cédula de transparencia de obras sin dependencias solicitantes. Para conocer el desglose del análisis del ejercicio del gasto gestionado por obras sin dependencias solicitantes, consulte la Cédula de Transparencia que incluye la descripción de la información pública difundida como IMO o entregada como respuesta a solicitud de información por parte de la SDUO.

Número de obra: 1

Descripción: Supervisión técnica de la obra: construcción de Parque Temático (3ra.etapa).

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	No		
Compranet	Sí		
Dependencia ordenadora	Información no entregada		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas			
Origen de recursos	Información no entregada		
Procedimiento de contratación	Invitación	Excepción	Procede
Contratista	Grupo Ingenieros y Constructores ACOMAC, S.A. de C.V.	Existe en el padrón	510-11
Contrato	No entregado	CONT-SDUOP-INV-SUP-127-2014	
Fecha de inicio	14/08/2014		
Fecha de terminación	29/12/2014		
Convenio de ampliación	Nuevo periodo		Cumple
	Monto adicional	Porcentaje	Observaciones: La solicitud para el ejercicio del gasto no fue entregada. Tampoco el contrato.
Mecanismo de participación ciudadana			

Montos (con IVA)			
Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 1 388 261,84	Información no entregada		

ANEXOS

Número de obra: 2

Descripción: Remodelación, equipamiento y construcción de aula de usos múltiples, en la casa cuna (albergue transitorio del Sistema DIF Sinaloa).

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	Sí		
Compranet	No		
Dependencia ordenadora	Información no entregada		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas			
Origen de recursos	Información no entregada		
Procedimiento de contratación	Adjudicación Directa	Excepción	Procede
Contratista	Comercial Sinaloense Sánchez Reyes, S.A. de C.V.	Existe en el padrón	1216-14
Contrato	No entregado	CONT-SDUOP-ADJ-REM-193-2014	
Fecha de inicio	08/12/2014		
Fecha de terminación	31/12/2014		
Convenio de ampliación	Nuevo periodo		Cumple
	Monto adicional	Porcentaje	Observaciones: Número de contrato, identificación de contratista, así como fechas de inicio y término son datos que sólo aparecen en la relación de Contratos 2014 que se difunde como IMO en transparenciasinaloa.gob.mx .
Mecanismo de participación ciudadana			

Montos (con IVA)			
Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 235 646,97	Información no entregada		

ANEXOS

Número de obra: 3

Descripción: Supervisión técnica de la obra: ampliación del área del edificio de la Unidad Antisecuestros, que contempla la Coordinación General de Inteligencia y Tecnología de Investigación, Fuerza y Reacción Inmediata, Administrativa, Psicológica, Seguridad del edificio, áreas comunes y celdas en su primera etapa; con domicilio en Av. Federalismo, no. 823 sur, Col. Recursos Hidráulicos.

Indicador	Hallazgo	Observación	
Información Mínima de Oficio	Sí cumplió		
Solicitud de información	No		
Compranet	No		
Dependencia ordenadora	Información no proporcionada		
Justifica la obra con objetivos, políticas y prioridades en planes y programas	Información no proporcionada		
Origen de recursos	Información no proporcionada		
Procedimiento de contratación	Adjudicación Directa	Excepción	Procede
Contratista	C. Osvaldo Soto Robles	Existe en el padrón	620-11
Contrato	No entregado	CONT-SDUOP-ADJ-SUP-176-2014.	
Fecha de inicio	15/09/2014		
Fecha de terminación	31/12/2014		
Convenio de ampliación	Nuevo periodo		Cumple
	Monto adicional	Porcentaje	Observaciones: Número de contrato, identificación de contratista, así como fechas de inicio y término son datos que sólo aparecen en la relación de Contratos 2014 que se difunde como IMO en transparenciasinaloa.gob.mx .
Mecanismo de participación ciudadana			

Montos (con IVA)			
Inversión	Contratado	Aprobado	Pagado
\$ 120 689,66	Información no proporcionada		

**Síguenos en
Redes Sociales**

 /Iniciativa Sinaloa

 /Iniciativasinaloa

 /IniSinaloa

Los invitamos a participar enviando sus comentarios a contacto@iniciativasinaloa.org.mx, y a seguir siendo parte de la comunidad de ciudadanos que buscamos Gobiernos más abiertos, honestos y transparentes.

Para suscribirse a nuestro boletín quincenal ir al apartado “Participa” de nuestro sitio web.

#iOPA

ÍNDICE DE OBRA PÚBLICA ABIERTA
SINALOA 2015

Cinco compromisos para reducir la opacidad
y la corrupción en las contrataciones de obra
pública del Gobierno de Sinaloa.

iniciativa
sinaloa CENTRO
CIUDADANO DE
INVESTIGACIÓN